

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	: 227
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	: ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಮಲ್ಲಾಪುರೆ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	: 09.12.2020.
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	: ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ												
ಅ)	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವರ್ಷವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು;	<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರ್ಷವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15 ರಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ನಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ವರೆಗಿನ 60.04 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕೆಶಿಪ್-II (Co-finance) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ DBFOMT (Hybrid Annuity) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ.ಸಂ</th><th>ಜಿಲ್ಲೆ</th><th>ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>ಬೀದರ್</td><td>43</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ಕಲಬುರ್ಗಿ</td><td>17.04</td></tr> <tr> <td colspan="2">ಒಟ್ಟು</td><td>60.04</td></tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	1	ಬೀದರ್	43	2	ಕಲಬುರ್ಗಿ	17.04	ಒಟ್ಟು		60.04
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)												
1	ಬೀದರ್	43												
2	ಕಲಬುರ್ಗಿ	17.04												
ಒಟ್ಟು		60.04												
ಆ)	ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು, ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಯಿತು; (ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	<p>ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳೆಂದು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 93.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ಉದ್ದದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ್ದು, ಎನ್.ಹೆಚ್. ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ದದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಗಲವು 3.75 ಮೀ. 5.50ಮೀ. ಮತ್ತು 7.00ಮೀ. ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಗಲವು 3.75ಮೀ. ಮತ್ತು 5.50ಮೀ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ.</p>												

2020-21ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಉದ್ದವು 335 ಕಿ.ಮೀ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 33 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಉದ್ದವು 570.2 ಕಿ.ಮೀ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಷವಾರು ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ
1	2017-18	5.40
2	2018-19	24.70
3	2019-20	28.125
4	2020-21 (ನವಂಬರ್ 2020 ವರೆಗೆ)	1.28
ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ:		59.51

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲ

ಕ್ರ. ಸಂ	ರಸ್ತೆಯ ಮಾದರಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ
1	1.00ಮೀ ಮಣ್ಣಿನ ಭುಜಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 14.00ಮೀ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ	4.46
2	1.00ಮೀ ಮಣ್ಣಿನ ಭುಜಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 11.00ಮೀ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ	1.91
3	1.00ಮೀ ಮಣ್ಣಿನ ಭುಜಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 10.00ಮೀ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ	53.66
ಒಟ್ಟು		60.04

ಇ) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಹಣವೆಷ್ಟು; ಈ ಪೈಕಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಭರಿಸಿದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ತದನಂತರ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

			ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿವರ (ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
			1	ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಅನುದಾನ	36.20
			2	ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಹೂಡಿಕೆ (ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ)	33.09
			3	ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರ ಹೂಡಿಕೆ	108.70
			ಒಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ:		177.99
			<p>ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರಿಗೆ ರೂ.72.38 ಕೋಟಿಗಳ ಇಡಿಗಂಟು ಮೊತ್ತ (Lump sum payment) ಹಾಗೂ ರೂ.24.99 ಕೋಟಿಗಳ 16 ಕಂತಿನ ಅನುಬಂಧಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ರೂ.69.29 ಕೋಟಿಗಳ ಇಡಿಗಂಟು ಮೊತ್ತ (Lump sum payment) ಹಾಗೂ ರೂ.47.591 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುಬಂಧ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>		
ಈ)	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ; ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು).	ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಹ ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ/ ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರಾದ M/s. D.P Jain Bidar-Ekheli-Chincholi (Annuity) Road projects Pvt Ltd, Nagpur ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಆಗಸ್ಟ್-2019 ರ ವರೆಗೆ) 51.20 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 59.51 ಕಿ.ಮೀ (ಶೇ 99.10% ರಷ್ಟು) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿಕೆ 0.53 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ-2021 ರೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>		

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 178 ಸಿಐಎಸ್ 2020 (ಇ)


 (ಗೋವಿಂದ್.ಕಾರ್ಜೋಳ)
 ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ,
 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

01

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
1													
2019-20													
1	Improvements to Road from M.S. Border Hulsoor Mahagaon SH-11 from Km. 5.00 to 15.00 in Basavakalyan Taluka. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1809)	3	1.75	1.75	5.50	M/s Kotarki construction Pvt Ltd Bidar	05.09.2019	04.03.2020	31.12.2020	0	Improvement		Progress
2	Improvements to Road Telangana Border Pulpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2124)	10	7.7	6	5.5	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	0	Improvement		Progress
3	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 80.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2073)	40	18.02	4.02	7	Sharda Constructions	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	1	Improvement		Completed
4	Improvement to road from Bagadali Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695)	5	2.47	0.97	5.5	Ravi Bettad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	0.75	Improvement		Completed
5	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.98	54.37	10.27	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	86.89	-	Upgraded	Progress
6	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	0	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	11.14	-	Upgraded	Foreclosed
	Total		131.34	23.01						99.78			

Annexure-1
LCQ - 215 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

60

SI No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Complete d Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commence ment of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expendit ure rs in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
2018-19													
1	Aurad Sadashivagad SH.34 (ARTO Office)Km 14.60 to 16.60 (selected reaches of SH-34) (Job no CRF-KNT-2016-17-1615)	2	1.38	1.38	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	1	Improvement		Completed
2	Improvement to road from M.S.Border to Murki-Handaraki road km.23.00 to 25.00(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1738)	1.5	1.14	1.14	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018		Improvement		Completed
3	Improvement road from Kusunoor Duduknal road km 0.02 to 12.00(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1739)	3	2.04	2.04	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	1	Improvement		Completed
4	Improvements to Road Telangana Border Putpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2124)	10	7.7	0.5	5.5	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	0.44	Improvement		Progress
5	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 60.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2073)	40	18.02	14	7	Sharda Constructions	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	9.9	Improvement		Completed
6	Improvements to Road from Bidar to Chillargi via Malegaon from Km 4.00 to 15.00 (selected reaches of MDR) in Bidar taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1696)	10	6.99	6.99	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.08.2018	15.08.2018	2.5	Improvement		Completed
7	Improvement to road from Bagadal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695)	5	2.475	1.5	5.5	Ravi Bettad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	0.25	Improvement		Completed

Annexure- 1
LCQ - 216 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone



Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Complete d Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commence ment of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expendit ure rs in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
8	Improvement to road from Bagdal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) in Bidar taluka in Bidar Dist (working reach KM 3.075 to 5.00 & 12.270 to 12.900) (Job No.CRF-KNT-2016-17-1878)	5	2.555	2.55	5.5	Kollur Gurunath	14.11.2017	13.05.2018	13.05.2018	0	Improvement		Completed
9	Improvements to Road from Humnabad Manikknagar Ghodwadi via Ghatboral from Km 2.00 to 23.60 (selected reaches of MDR) in Humnabad taluka Bidar District. (Job No.CRF-KNT-2016-17-1694)	10	7.48	7.48	5.5	Basvaraj Kori	17.10.2017	16.07.2018	16.07.2018	3.9	Improvement		Completed
10	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.96	54.37	32.28	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	82.04	-	Upgraded	Progress
11	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	11.96	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	59.98	-	Upgraded	Foreclosed
	Total		151.18	81.82						161.01			
2017-18													
1	Aurad Sadashivagad SH.34 (ARTO Office)Km 14.60 to 16.60 (selected reaches of SH-34) (Job no.CRF-KNT-2016-17-1815)	2	1.38	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	-	Improvement		Completed
2	Improvement to road from M.S.Border to Murki-Handaraki road km.23.00 to 25.00(Job No.CRF-KNT-2016-17-	1.5	1.14	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	0.69	Improvement		Completed
3	Improvement road from Kusunoor Duduknal road km.0.02 to 12.00(Job No.CRF-KNT-2016-17-1739)	3	2.04	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	-	Improvement		Completed

Annexure-1
LCQ - 215 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkaporo

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone



Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
4	Improvements to Road Telangana Border Putpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District(Job No.CRF-KNT- 2016-17-	10	7.7	-	-	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	-	Improvement		Progress
5	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 80.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2073)	40	18.02	-	-	Sharda Construction	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	3.5	Improvement		Completed
6	Improvements to Road from Bidar to Chillargi via Malegaon from Km 4.00 to 15.00 (selected reaches of MDR) in Bidar taluka Bidar District.(Job	10	6.99	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.08.2018	15.08.2018	-	Improvement		Completed
7	Improvement to road from Bagadal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695)	5	2.475	-	-	Ravi Beltad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	-	Improvement		Completed
8	Improvement to road from Bagdal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) in Bidar taluka in Bidar Dist (working reach KM 3.075 to 5.00 & 12.270 to 12.900) (Job No.CRF-KNT-	5	2.555	-	-	Kollur Gurunath	14.11.2017	13.05.2018	13.05.2018	-	Improvement		Completed
9	Improvements to Road from Humnabad Manikknagar Ghodwadi via Ghatboral from Km 2.00 to 23.60 (selected reaches of MDR) in Humnabad taluka Bidar District. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1694)	10	7.48	0.5	5.5	Basvaraj Kori	17.10.2017	16.07.2018	16.07.2018	2	Improvement		Completed
10	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH60 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	398.96	54.37	0.6	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	10.42	-	Upgraded	Progress

Annexure- 1
LCQ - 215 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

87

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Complete d Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commence ment of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expendit ure rs in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
11	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package- II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	10.09	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	19.76	-	Upgraded	Foreclosed
Total			151.18	11.19						36.57			

Vijay Kumar K-c

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಬಿಡಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲಿಕೆ, ಬಿಡಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
(ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಡಿಆರ್ ಕೆಎಸ್ಆರ್)

Annexure- 1

LCQ - 215 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone



Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Complete d Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commence ment of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expendit ure rs in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
2019-20													
1	Improvements to Road from M.S. Border Hulsoor Mahagaon SH-11 from Km. 5.00 to 15.00 in Basavakalyan Taluka. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1809)	3	1.75	1.75	5.50	M/s Kotarki construction Pvt Ltd Bidar	05.09.2019	04.03.2020	31.12.2020	0	Improvement		Progress
2	Improvements to Road Telangana Border Putpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2124)	10	7.7	6	5.5	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	0	Improvement		Progress
3	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 60.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2073)	40	18.02	4.02	7	Sharda Constructions	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	1	Improvement		Completed
4	Improvement to road from Bagadal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695)	5	2.47	0.97	5.5	Ravi Bettad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	0.75	Improvement		Completed
5	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.96	54.37	10.27	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	86.89	-	Upgraded	Progress
6	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	0	10	II.&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	11.14	-	Upgraded	Foreclosed
	Total		131.34	23.01						99.78			

Annexure- 1
LCQ - 216 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

(85)

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Complete d Length In Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commence ment of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expendit ure rs in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
1													
2018-19													
1	Aurad Sadashivagad SH.34 (ARTO Office) Km 14.60 to 16.60 (selected reaches of SH-34) (Job no.CRF-KNT-2016-17-1615)	2	1.38	1.38	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	1	Improvement		Completed
2	Improvement to road from M.S.Border to Murki-Handaraki road km.23.00 to 25.00(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1738)	1.5	1.14	1.14	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018		Improvement		Completed
3	Improvement road from Kusunoor Duduknal road km.0.02 to 12.00(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1739)	3	2.04	2.04	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	1	Improvement		Completed
4	Improvements to Road Telangana Border Pulpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2124)	10	7.7	0.5	5.5	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	0.44	Improvement		Progress
5	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 60.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No CRF-KNT- 2016-17-2073)	40	18.02	14	7	Sharda Constructions	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	9.9	Improvement		Completed
6	Improvements to Road from Bidar to Chillargi via Malegaon from Km 4.00 to 15.00 (selected reaches of MDR) in Bidar taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1696)	10	6.99	6.99	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.08.2018	15.08.2018	2.5	Improvement		Completed
7	Improvement to road from Bagadal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695)	5	2.475	1.5	5.5	Ravi Bettad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	0.25	Improvement		Completed

Annexure-1
LCQ - 216 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapore
Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

(84)

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Complete d Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commence ment of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expendit ure rs in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
8	Improvement to road from Bagdal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) in Bidar taluka in Bidar Dist (working reach KM 3.075 to 5.00 & 12.270 to 12.900) (Job No.CRF-KNT-2016-17-1878)	5	2.555	2.55	5.5	Kollur Gurunath	14.11.2017	13.05.2018	13.05.2018	0	Improvement		Completed
9	Improvements to Road from Humnabad Manikknagar Ghodwadi via Ghatbora from Km 2.00 to 23.60 (selected reaches of MDR) in Humnabad taluka Bidar District. (Job No.CRF-KNT-2016-17-1894)	10	7.48	7.48	5.5	Basvaraj Kori	17.10.2017	16.07.2018	16.07.2018	3.9	Improvement		Completed
10	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.96	54.37	32.28	10	Patel Infrastructure Gujarat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	82.04		Upgraded	Progress
11	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	11.96	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	59.98		Upgraded	Foreclosed
Total			161.18	81.82						161.01			
2017-18													
1	Aurad Sadashivagad SH.34 (ARTO Office)Km 14.60 to 16.60 (selected reaches of SH-34) (Job no.CRF-KNT-2016-17-1815)	2	1.38	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	-	Improvement		Completed
2	Improvement to road from M.S.Border to Murki-Handaraki road km.23.00 to 25.00(Job No.CRF-KNT-2016-17-1739)	1.5	1.14	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	0.89	Improvement		Completed
3	Improvement road from Kusunoor Dudulnal road km.0.02 to 12.00(Job No.CRF-KNT-2016-17-1739)	3	2.04	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	-	Improvement		Completed

Annexure- 1
LCQ - 215 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone



Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
1													
4	Improvements to Road Telangana Border Putpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830 (Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District (Job No.CRF-KNT- 2016-17-	10	7.7	-	-	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	-	Improvement		Progress
5	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 60.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2073)	40	18.02	-	-	Sharda Construction	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	3.5	Improvement		Completed
6	Improvements to Road from Bidar to Chillargi via Malegaon from Km 4.00 to 15.00 (selected reaches of MDR) in Bidar taluka Bidar District (Job	10	6.99	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.08.2018	15.08.2018	-	Improvement		Completed
7	Improvement to road from Bagdal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695)	5	2.475	-	-	Ravi Beltad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	-	Improvement		Completed
8	Improvement to road from Bagdal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) in Bidar taluka in Bidar Dist (working reach KM 3.075 to 5.00 & 12.270 to 12.900) (Job No.CRF-KNT-	5	2.555	-	-	Kollur Gurunath	14.11.2017	13.05.2018	13.05.2018	-	Improvement		Completed
9	Improvements to Road from Humnabad Manikknagar Ghodwadi via Ghatborel from Km 2.00 to 23.60 (selected reaches of MDR) in Humnabad taluka Bidar District. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1694)	10	7.48	0.5	5.5	Basvaraj Kori	17.10.2017	16.07.2018	16.07.2018	2	Improvement		Completed
10	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.98	54.37	0.6	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	10.42	-	Upgraded	Progress

Annexure- 1

LCQ - 215 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone



Sl No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Complete d Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commence ment of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expendit ure rs in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
11	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	10.09	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	19.78		Upgraded	Foreclosed
Total			161.10	11.19						36.57			

Annexure- 1
LCQ - 215 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone



Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
2019-20													
1	Improvements to Road from M.S. Border Hulsoor Mahagaon SH-11 from Km. 5.00 to 15.00 in Basavakalyan Taluka. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1809)	3	1.75	1.75	5.50	M/s Kotarki construction Pvt Ltd Bidar	05.09.2019	04.03.2020	31.12.2020	0	Improvement		Progress
2	Improvements to Road Telangana Border Putpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2124)	10	7.7	6	5.5	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	0	Improvement		Progress
3	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 80.800 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2073)	40	18.02	4.02	7	Sharda Constructions	28.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	1	Improvement		Completed
4	Improvement to road from Bagadal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695)	5	2.47	0.97	5.5	Ravi Beltad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	0.75	Improvement		Completed
5	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.96	54.37	10.27	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	86.89	-	Upgraded	Progress
6	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	0	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	11.14	-	Upgraded	Foreclosed
	Total		131.34	23.01						99.78			

Annexure-1

LCQ - 215 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapore

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone



Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Complete d Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commence ment of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expendit ure rs in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
2018-19													
1	Aured Sadashivagad SH.34 (ARTO Office)Km 14.60 to 16.60 (selected reaches of SH-34) (Job no.CRF-KNT-2016-17-1615)	2	1.38	1.38	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	1	Improvement		Completed
2	Improvement to road from M.S.Border to Murki-Handaraki road km.23.00 to 25.00(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1738)	1.5	1.14	1.14	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018		Improvement		Completed
3	Improvement road from Kusunoor Duduknal road km.0.02 to 12.00(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1739)	3	2.04	2.04	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	1	Improvement		Completed
4	Improvements to Road Telangana Border Putpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2124)	10	7.7	0.5	5.5	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	0.44	Improvement		Progress
5	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 60.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2073)	40	18.02	14	7	Sharda Constructions	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	9.9	Improvement		Completed
6	Improvements to Road from Bidar to Chillargi via Malegaon from Km 4.00 to 15.00 (selected reaches of MDR) in Bidar taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1696)	10	6.99	6.99	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.08.2018	15.08.2018	2.5	Improvement		Completed
7	Improvement to road from Bagadali Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695)	5	2.475	1.5	5.5	Ravi Bettad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	0.25	Improvement		Completed

**Annexure-1
LCQ - 215 (227)**

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

(79)

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
1	Improvement to road from Bagdal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) in Bidar taluka in Bidar Dist (working reach KM 3.075 to 5.00 & 12 270 to 12.900) (Job No.CRF-KNT-2016-17-1878)	5	2.55	2.55	5.5	Kollur Gurunath	14.11.2017	13.05.2018	13.05.2018	0	Improvement		Completed
9	Improvements to Road from Humnabad Manikknagar Ghodwadi via Ghatbora from Km 2.00 to 23.60 (selected reaches of MDR) in Humnabad taluka Bidar District. (Job No.CRF-KNT-2016-17-1694)	10	7.48	7.48	5.5	Basvaraj Kori	17.10.2017	16.07.2018	16.07.2018	3.9	Improvement		Completed
10	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	398.96	54.37	32.28	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	82.04	-	Upgraded	Progress
11	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	11.96	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	59.98	-	Upgraded	Foreclosed
	Total		151.18	81.82						161.01			
2017-18													
1	Aurad Sadashivgad SH.34 (ARTO Office)Km 14.60 to 16.60 (selected reaches of SH-34) (Job no.CRF-KNT-2016-17-1615)	2	1.38	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	-	Improvement		Completed
2	Improvement to road from M.S.Border to Murki-Handaraki road km 23.00 to 25.00(Job No.CRF-KNT- 2016-17-	1.5	1.14	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	0.09	Improvement		Completed
3	Improvement road from Kusunoor Dauluknal road km.0.02 to 12.00(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1739)	3	2.04	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	-	Improvement		Completed

**Annexure-1
LCQ - 216 (227)**

**Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapore
Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone**

18

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. in Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
4	Improvements to Road Telangana Border Putpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-	10	7.7	-	-	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	-	Improvement		Progress
5	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 60.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2073)	40	18.02	-	-	Sharda Construction	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	3.5	Improvement		Completed
6	Improvements to Road from Bidar to Chillargi via Malegaon from Km 4.00 to 15.00 (selected reaches of MDR) in Bidar taluka Bidar District.(Job	10	6.99	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.08.2018	15.08.2018	-	Improvement		Completed
7	Improvement to road from Bagadal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695)	5	2.475	-	-	Ravi Bettad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	-	Improvement		Completed
8	Improvement to road from Bagdal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) in Bidar taluka in Bidar Dist (working reach KM 3.075 to 5.00 & 12.270 to 12.900) (Job No.CRF-KNT-	5	2.555	-	-	Kollur Gurunath	14.11.2017	13.05.2018	13.05.2018	-	Improvement		Completed
9	Improvements to Road from Humnabad Manikknagar Ghodwadi via Ghatbora from Km 2.00 to 23.60 (selected reaches of MDR) in Humnabad taluka Bidar District. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1694)	10	7.48	0.5	5.5	Basvaraj Kori	17.10.2017	16.07.2018	16.07.2018	2	Improvement		Completed
10	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.96	54.37	0.6	10	Patel Infrastructure Gujral	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	10.42	-	Upgraded	Progress

Annexure- 1
LCQ - 215 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

(77)

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure rs in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
11	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-III) Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	10.09	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	19.76	-	Upgraded	Foreclosed
	Total		161.18	11.19						36.57			

Annexure-1

LCQ - 215 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

76

SI No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Complete d Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commence- ment of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expendit ure rs in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
2019-20													
1	Improvements to Road from M.S. Border Hulsur Mahagaon SH-11 from Km 5.00 to 15.00 in Basavakalyan Taluka. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1809)	3	1.75	1.75	5.50	M/s Kotarki construction Pvt l.td Bidar	05.09.2019	04.03.2020	31.12.2020	0	Improvement		Progress
2	Improvements to Road Telangana Border Putpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2124)	10	7.7	6	5.5	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	0	Improvement		Progress
3	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 60.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhaiki taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2073)	40	18.02	4.02	7	Sharda Constructions	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	1	Improvement		Completed
4	Improvement to road from Bagadal Byranahalli via Bavagi road (CH.0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00. (Job No CRF-KNT- 2016-17-1695)	5	2.47	0.97	5.5	Ravi Bettad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	0.75	Improvement		Completed
5	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.96	54.37	10.27	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	86.89	-	Upgraded	Progress
6	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	0	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	11.14	-	Upgraded	Foreclosed
	Total		131.34	23.01						99.78			

Annexure- 1
LCQ - 216 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

TH

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
1													
8	Improvement to road from Bagdal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) in Bidar taluka in Bidar Dist (working reach KM 3.075 to 5.00 & 12.270 to 12.900) (Job No.CRF-KNT-2016-17-1878)	5	2.555	2.55	5.5	Kollur Gurunath	14.11.2017	13.05.2018	13.05.2018	0	Improvement		Completed
9	Improvements to Road from Humnabad Manikknagar Ghodwadi via Ghatboral from Km 2.00 to 23.60 (selected reaches of MDR) in Humnabad taluka Bidar District. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1694)	10	7.48	7.48	5.5	Basvaraj Kori	17.10.2017	16.07.2018	16.07.2018	3.9	Improvement		Completed
10	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.96	54.37	32.28	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	82.04	-	Upgraded	Progress
11	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	11.96	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	59.98	-	Upgraded	Foreclosed
	Total		151.18	81.82						161.01			
2017-18													
1	Aurad Sadashivagad SH.34 (ARTO Office)Km 14.60 to 16.60 (selected reaches of SH-34) (Job no.CRF-KNT-2016-17-1615)	2	1.38	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	-	Improvement		Completed
2	Improvement to road from M.S.Border to Murki-Handaraki road km.23.00 to 25.00(Job No.CRF-KNT- 2016-17-	1.5	1.14	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	0.89	Improvement		Completed
3	Improvement road from Kusunoor Duzuknal road km.0.02 to 12.00(Job No CRF-KNT- 2016-17-1739)	3	2.04	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	-	Improvement		Completed

Annexure- 1
LCQ - 216 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Maikapore

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. in Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
11	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package- II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	387.44	47.03	10.09	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	19.76	-	Upgraded	Foreclosed
Total			161.18	11.19						36.87			

(72)

ಅನುಬಂಧ-1

71

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಯಾಪುರೆ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 215(227) ರ ಉತ್ತರಗಳು									
ಅನುಬಂಧ-1									
2017-18									
ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಉಪಗ್ರಹಿತ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಉಪಗ್ರಹಿತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5054-ರಾ.ಪ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಳ್ಳಾರ್	ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ-ಹುಲಸೂರ್ ಮಹಾಗಣಂವ್ ರಾ.ಪ-11 ರ ಕಿ.ಮೀ. 20.50 ರಿಂದ 25.00 ಮತ್ತು 50.00 ರಿಂದ 53.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	725.00	725.00	7.50	ಜಗದೀಶ ಮೊಬಾ	743.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	5054-ರಾ.ಪ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಕಮಲನಗರ-ಗೊನ್ನಳ್ಳಿ ರಾ.ಪ-4 ರ ಕಿ.ಮೀ. 61.00 ರಿಂದ 62.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	100.00	1.00	ಎನ್. ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ್	99.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	5054-ರಾ.ಪ. ನವೀಕರಣ	ಬೀದರ್	ಕಮಲನಗರ-ಗೊನ್ನಳ್ಳಿ ರಾ.ಪ-4 ರ ಕಿ.ಮೀ. 54.60 ರಿಂದ 56.00 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	100.00	100.00	1.40	ಎನ್. ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ್	99.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಜನಪಾಡಾ-ಜಾಂಬೋರ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು 0.75, 1.10, 3.15, 4.70 ಮತ್ತು 5.00 ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಡ್ಡಮೋರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	600.00	600.00	5.00	ಕೊಳ್ಳೂರ್ ಗುರುನಾಥ	665.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್-ಶ್ರೀಮಂಜಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	105.00	105.00	4.00	ಜಿ.ಎಮ್. ಕನ್ನಿಕಟ್ಟೆ	113.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಹಾಲಹಳ್ಳಿ-ತೋರಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	250.00	250.00	3.00	ಕೊಳ್ಳೂರ್ ಗುರುನಾಥ	265.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ನವೀಕರಣ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಕಮಲನಗರ-ಭಾತಂಬ್ರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 16.00 ರಿಂದ 20.70 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	50.00	50.00	4.70	ಗೋವಿಂದ ನರಗುಡಿ	49.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸೇತುವೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಮಾಂಬ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸಂಗಮ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1300.00	1300.00	1	ಸೃಷ್ಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	1705.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸೇತುವೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಮಾಂಬ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹೊಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	700.00	700.00	1	ಸೃಷ್ಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	940.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸೇತುವೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಮಾಂಬ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಲಸಿ ತೋಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	600.00	600.00	1	ಶಾರದಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	891.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸೇತುವೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ತೋಟಗುಲ್ಮ-ಜನಪಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	120.00	120.00	1	ಬಿದರಾಜ ಹೆಚ್. ಪಾಟೀಲ್	112.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

12	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸೇತುವೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ರಾಮಕೀರ್ತವಾಡಿ-ಚಿಲಚಂದಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 7.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	150.00	1	ರವಿರಾಜ ಪಟ್. ಪಾಟೀಲ್	190.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13			ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ	3230.00	3230.00	27.60		3741.97	
14	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರ್ಗಿ-ಎಕಂಟಾ ವಾಯಾ ಬಳಗಾಂವ್ , ಹಕ್ಕುಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00, 16.75 ರಿಂದ 19.00, 21.80 ರಿಂದ 22.00, 27.00 ರಿಂದ 29.00 ಮತ್ತು 29.50 ರಿಂದ 30.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	477.06	477.06	3.20	Surayknth Almajj	472.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ್ - ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 1.50 ರಿಂದ 3.50 ಮತ್ತು 8.00 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹಾಂಟರಿಕರಣ.	305.21	305.21	4.8	Surayknth Almajj	123.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರನೂರ -- ಚಾವಲಗಾಂವ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 3.10 ರಿಂದ 5.10, 10.04 ರಿಂದ 10.94 ಮತ್ತು 12.70 ರಿಂದ 13.95 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹಾಂಟರಿಕರಣ.	220.00	220.00	3.33	Surayknth Almajj	176.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯನಗುಂಡಾ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕರಂಜ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 6.00 ರಿಂದ 7.50 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹಾಂಟರಿಕರಣ .	100.00	100.00	1.85	Jagdlish Khoba	86.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಜಿರಾದ್	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಾಲನಗರ-ಭಾಳಂಬ್ರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.00 ರಿಂದ 11.20 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	100.00	100.00	1.08	Anil Rathod	92.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಜಿರಾದ್	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮಕೀರ್ತವಾಡಿ-ಚಿಲಚಂದಾ-ಮರೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.80 ರಿಂದ 10.20 ಮತ್ತು 11.00 ರಿಂದ 12.60 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	150.00	150.00	2.00	Anil Rathod	116.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಜಿರಾದ್	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೊನ್ನಳ್ಳಿ -- ಸಿಂದಬಂದಗಿ ವಾಯಾ ಘಾಟಾಡಿ , ಕುಣಸನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 28.50 ರಿಂದ 32.00 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ	214.52	214.52	3.00	Surayknth Almajj	205.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಟಗುಟ್ಟಾ ಬೇಮಳಬೇಡಾ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 27.30 ರಿಂದ 28.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	100.00	0.70	ಶ್ರೀ ರವಿರಾಜ ಫುಲಕರ	62.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೊನ್ನಳ್ಳಿ - ಸಿಂದಬಂದಗಿ ವಾಯಾ ಘಾಟಾಡಿ . ಕುಣಸನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 6.50 ರಿಂದ 7.40 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	148.80	148.80	0.88	ಗೋವಿಂದ ನಿರಗುಡಿ	107.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

10

69

23	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಕೇಶನಗರ - ಘೋಡವಾಡಿ ಪಾಯಾ ರಾಜ್‌ನೋಳಾ . ಘೋಟದೋರಾಳಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 2.00 ರಿಂದ 3.60 ಮತ್ತು 15.50 ರಿಂದ 16.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	132.00	132.00	1.10	ಎಕೀಬ್	123.74	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
24	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಬಾಳ-ಮಂಗಲಗಿ-ಪಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	120.00	120.00	1.35	ಅಮೀಲ್ ರಾಜೋಡ	101.58	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
25	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ-ರಾಜೋಳಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 3.60 ರಿಂದ 4.50 ಮತ್ತು 6.00 ರಿಂದ 8.40 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	144.00	144.00	5.40	ಎಕೀಬ್	123.97	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
26	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ದಿಂದ ಎಸ್‌ಹೆಚ್-II ಪಾಯಾ ಮಿರಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 11.30 ರಿಂದ 13.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ.	180.00	180.00	2.10	ಗೋವಿಂದ ನಿರಗುಡಿ	166.66	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
27	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟಿನೂರ - ಬೇಟಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ	120.00	120.00	1.70	ಎಕೀಬ್	98.80	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
28	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಕೇಶನಗರ - ಘೋಡವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 11.80 ರಿಂದ 13.50 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ .	109.96	109.96	3.90	ಬಸವರಾಜ ಕೋಲ	95.49	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
29	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲಗಾಂವ ಮೈಸಲಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 8.00 ರಿಂದ 9.50 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	17.25	17.25	0.80	ಬ್ರಿ ದಿ ಸಿದ್ಧಾಮ	16.32	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
30	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಶಾಪುರ - ತಾಂಬೋಳಾ ಎಂದಿಆರ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 1.40 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ.	16.69	16.69	0.80	ಸುರೇಶ ಮದನ	15.97	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
31	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ - ರಾಜೇಶ್ವರ ಎಂದಿಆರ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ:0.00 ರಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	28.75	28.75	1.10	ಅಬ್ದುಲ್ ಕುತುಬ್	26.57	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
32	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟಗ್ಯಾಳ - ಜನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 5.00 ರಿಂದ 5.50 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 6.80 ರಿಂದ 8.80 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	25.30	25.30	1.00	ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ ಅಲಮಾಜಿ	23.25	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
33	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲನಗರ - ಭಾತಂಬ್ರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 22.75 ರಿಂದ 24.10 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	15.52	15.52	0.50	ಗೋವಿಂದ ನಿರಗುಡಿ	15.50	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

34	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ವಾಲ್ಮಿ	ಭಾಲ್ಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಬರ್ಗಾ - ಬಾವಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 10.50 ರಿಂದ 11.63 ವರೆಗೆ ಸಮೀಕರಣ	13.03	13.03	0.30	ಅನಿಲ್ ರಾಜೇಗೌಡ	13.01	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
35	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗದಲ್ - ಬರೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 7.20 ರಿಂದ 8.20 ವರೆಗೆ ಸಮೀಕರಣ	34.50	34.50	0.80	ಅನಿಲ್ ರಾಜೇಗೌಡ	31.69	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
36	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತೆಲಂಗಾಣಾ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 2.60 ರಿಂದ 3.20 ವರೆಗೆ ಸಮೀಕರಣ	13.80	13.80	0.40	ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೋಲ	12.69	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
37	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗದಲ್ - ಬಾವಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 10.70 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ಸಮೀಕರಣ	17.57	17.57	0.80	ಕೆ.ವಿ. ಪಿ. ಜಿ.ಪ್ಪಾ	17.10	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
38	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಫೋಡಂಪಳ್ಳಿ - ನಾಗೂರಾ ದಾಯಾ ಸಾಧುಪಾಟ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 1.00 ರಿಂದ 1.50 ಮತ್ತು 1.70 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ಸಮೀಕರಣ	32.20	32.20	1.30	ಬಸವರಾಜ ಕೋಲ	8.69	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
39	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಕಾಡವಾಡ - ಸಿಂಧೋಲ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ ಸಮೀಕರಣ	8.62	8.62	0.30	ಅರ್ಜುನ ವರ್ಮಾ	8.37	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
40	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಂತಪುರ - ಚಾಂಬೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 8.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ಸಮೀಕರಣ	17.25	17.25	0.70	ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ ಅಲಮಾಜಿ	13.80	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
41	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದರ ಶ್ರೀಪುಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 11.00 ರಿಂದ 13.00 ವರೆಗೆ ಸಮೀಕರಣ	20.70	20.70	1.00	ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ ಅಲಮಾಜಿ	18.17	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
42	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಿಲ್ಲಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವ ದೇವನವ ನಾಯಾ ಮಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ ಸಮೀಕರಣ	20.70	20.70	1.00	ಸುರೇಶ ಪುದನ	16.92	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

68

64

43	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೂನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಮತ್ತು 4.50 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	14.37	14.37	0.70	ಬಿಲೀಜ್ ಥೋಸೆ	11.94	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
44	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಬಾಳ - ಹಳ್ಳಿಬೇಡ್ (ಬಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 18.00 ರಿಂದ 20.00 ಹಾಗೂ 22.40 ರಿಂದ 23.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	39.10	39.10	1.40	ಕಾಮಣ್ಣ ರಂಜಿಪ್ಪ	37.93	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
45	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಟ್ಟಗುಪ್ಪಾ ದಿಂದ ಬೇಮಳಬೇಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 9.13 ರಿಂದ 13.13 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	55.20	55.20	2.40	ಜಗದೀಶ್ ಪೊರ್ತಾ	48.08	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
46	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್ -9 ರಿಂದ ಒಳಖಂಡಿ ವಾಯಾ ಹಳಕುಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 6.20 ರಿಂದ 8.30 ಮತ್ತು 8.85 ರಿಂದ 9.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	35.86	35.86	1.00	ಅಬ್ದುಲ್ ಕುತುಬ್	32.84	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
47	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೌಲಾ - ವಡಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 0.50 ರಿಂದ 3.50 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	32.20	32.20	2.00	ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ ಅಲಮಾಜಿ	29.02	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
48	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲನಗರ - ಭಾತಂಬ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 1.50 ರಿಂದ 3.90 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	24.22	24.22	0.90	ಅನೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ	23.99	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
49	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುತನೂರ - ಬಾವಲಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 16.60 ರಿಂದ 19.80 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	32.20	32.20	1.00	ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ ಅಲಮಾಜಿ	29.05	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
108	ನವಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್	ಬೀದರ	ಗೂಡಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	130.00	130.00	1.84	ಗುರುನಾಥ ಕೊಯ್ಲಾರ್	145.48	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
109	ನವಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್	ಬೀದರ	ಬರೂಕೆ ದಿಂದ ಕಿಮಾಣಾ ಕೆಲಂಗಾಣಾ ಗಡಿವರೆಗೆ ಕಿ.ಮಿ. 1.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	130.00	130.00	1.73	ಬಸವರಾಜ ಕೋಟ	104.86	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
110	ನವಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಿಟ್ಟಗುಪ್ಪಾ ಲಾಲಧರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	130.00	130.00	2.30	ಜಗದೀಶ್ ಮಿಶಾ	125.33	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
111	ನವಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್	ಭಾಲ್ಕಿ	ಕೆಸರಪಡಲಿಗಾ ಅಲವ್ವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 16.4 ದಿಂದ 18.88 ಸುಧಾರಣೆ	74.00	74.00	1.20	ಹನುಮಂತಪ್ಪಾ ಮೊಪಾ	72.12	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
112	ನವಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್	ಜಿರಾದ	ಸಾವರಗಾರವ -ಬೊಂಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ದಿಂದ 4.00 ಸುಧಾರಣೆ	100.00	100.00	1.73	ಜಗದೀಶ್ ಮಿಶಾ	83.67	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
113	4059 ಅನೇಂದ್ರಿಕ್ತ-ಇ	ಬೀದರ	ಬೀದರ್ ನಗರದ ಹಳೆಯ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	60.00	24.00		ಬೀರಶೆಟ್ಟಿ ಕೆ.ಬಿ	42.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

114	4059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್- ಎ	ದೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮನ್ಸೂರ್ ಎ.ಎ.ಪಿ. ಕಾಲೇಜ್ (ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ) ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಒದಗಿಸುವುದು.	65.00	26.00		ವೀರಶಿಲ್ಪ ಕೆ.ಎ	42.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
115	4059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್- ಎ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲೋ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಪೆಡ್ ರೂಮ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	10.00	4.00		ಅಬ್ದುಲ್ ಹುಸೇನ್	9.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
116	4059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್- ಎ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	15.00	6.00		ಜೆ.ಎ.ಸಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್	13.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
117	4059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್- ಎ	ಧಾರ್ವಿ	ಧಾರ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಬರ್ಹಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	50.00	20.00		ಶಿವಾರಂ	40.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
118	4059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್- ಎ	ಧಾರ್ವಿ	ಧಾರ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಲೋ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ದಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	30.00	12.00		ಶಿವಾರಂ ಪುಲಿಕರ್	29.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
119	4059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್- ಎ	ಚಿರಾದ್	ಚಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಾಲನಗರ ಎ.ಪಿ. ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	35.00	14.00		ಪಿ.ಎ.ಎಸ್	31.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
120			ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
121	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀಲಕಂಠವಾಡಿ, ಸಸ್ತಾಪುರ, ಸೆಸೆ-ತವೋರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಅತಲಾಪುರ, ಹತ್ತಾಳ ಥಾಂಡಾ, ಬಾಗ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಥಾಂಡಾ, ವಡ್ಡರಗಾ ಭೂಸಗಾ, ಹತ್ತರಗಾ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (54098)	27.00	0.475			0.475	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
122	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ್	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಂಡರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.95	4.960			4.960	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
123	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ್	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 63741)	8.44					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
124			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
125	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73434)	14.00	9.600	0.14	ಅನಿಲ್ ಕಾಡೋಡ	9.600	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
126	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಹಿನೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73018)	13.00		0.13	ರಂಜಿ		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
127	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72999)	29.00	14.710	0.29	ರಂಜಿ	14.710	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

66

65

128	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73003)	19.00	16.780	0.19	ಅನಿಲ್ ರಾಜೇಶ್	16.780	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
129	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಕಿರ್ಥ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72863)	14.00	10.620	0.14	ಶಂಕರ	10.620	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
130	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಗ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(73004)	19.00	16.780	0.19	ಅನಿಲ್ ರಾಜೇಶ್	16.780	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
131	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72903)	19.00	14.400	0.19	ಶಂಕರ	14.400	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
132	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸದಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72954)	8.00	6.910	0.16	ರಾಜ ಕುಮಾರ್	6.910	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
133	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಡರಗೇರಾ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(72957)	8.00	7.010	0.14	ಅನಿಲ್ ರಾಜೇಶ್	7.010	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
134	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಗರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72859)	19.00	17.400	0.35	ಮಹೇಶ ಜಿ	17.400	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
135	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶಡೂಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72959)	8.50	7.350	0.18	ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್	7.350	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
136	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73270)	14.00	8.980	0.14	ಸುಭಾಷ ಜ್ಯಾಂತ್	8.980	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
137	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದರೇಗಾಂವ ಕೆ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72938)	14.00	9.360	0.14	ಬಿ ವಿ ಪಾಂಡೆ	9.360	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
138	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂಡಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72860)	14.00	9.900	0.14	ಪ್ರದೀಪ್	9.900	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
139	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಲದಾಬಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73436)	19.00	11.170	0.19	ಬಿ ವಿ ಪಾಂಡೆ	11.170	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
140			ಪ್ಯಾಕೇಜ್-01 (ಇಂಟೆಂಟ್: 77328)						
141	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡ್ವರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(73009)	19.00	285.020	0.19	ಜಗದೀಶ ಮೋದಾ	285.020	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

142	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72937)	19.00	0.35			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಿದೆ
143	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಗಾಂಜಿಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73432)	19.00	0.35			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಿದೆ
144	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಸಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72899)	34.00	0.35			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಿದೆ
145	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73002)	19.00	0.2			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಿದೆ
146	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72862)	29.00	0.29			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಿದೆ
147	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕೊಟಾ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(73211)	19.00	0.19			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಿದೆ
148	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿಲ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73212)	19.00	0.19			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಿದೆ
149	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಿಗೊಂಡಾ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72901)	20.00	0.20			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಿದೆ
150	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜನವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73006)	19.00	0.19			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಿದೆ
151	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73019)	19.00	0.19			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಿದೆ
152	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಸ್ತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72902)	23.00	0.23			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಿದೆ
153	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73007)	23.08	0.24			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಿದೆ
154	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಡರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72956)	7.00	5.110	0.16	ಸಮಾಜ ಕಾಮಗಾರಿ	5.110 ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಿದೆ
155	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72958)	6.00	4.980	0.12	ಸಮಾಜ	4.980 ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಿದೆ

64

63

156	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಳಾವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (71907)	9.50	7.600	0.20	ರಾಶೋಡ್	7.600	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
157	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (771911)	19.24	11.600	0.40	ಗುರು ಶಿಂಗಯ್ಯ	11.600	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
158	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (71913)	14.00	8.480	0.30	ಎಜಯ ಕುಮಾರ್	8.480	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
159	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72960)	7.00	5.650	0.14	ಎಜಯ ಕುಮಾರ್	5.650	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
160	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಗೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72962)	6.00	4.500	0.10	ದೇವಂದ್ರ	4.500	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
161	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72964)	6.00	5.000	0.10	ಆರೋಣ ಕುಮಾರ್	5.000	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
162	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಬಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72960)	6.18		0.12	ರಾಜ ಕುಮಾರ್		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
163			ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
164	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ಓತಗಿ, ಘಾಟಬೋರಳ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಕನಕಬ್ಬಾ, ವರವಟ್ಟಿ (ಕೆ), ಚೀನಕೇರಾ, ಜಲಸಂಗಿ, ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದ, ಕಬೀರಾಬಾದ ವಾಡಿ, ರೇಡು ತಾಂಡಾ, ಝರಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(53096)	183.31	100.0			100.0	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
165	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧುಮನಸೂರ, ಚಿತಕೋಟಾ, ಹುಡಗಿ(ಇಂದಿರಾ ನಗರ), ಹುಡಗಿ(ಜನತಾ ನಗರ), ಗಡವಂತಿ, ಸಿಂಧನಕೇರಾ, ಪಣಕುಣಿ, ಬೆಳಕೇರಾ, ಮಾಡಗೂಳ, ಕೂಡಂಬಲ್, ಮುಸ್ತೂರಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(53095)						ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
166	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ), ನಂದಗಾಂವ, ಮುಗನೂರ, ಡಾಕುಳಗಿ, ಅಮೀರಾಬಾದ, ಮದರಗಾಂವ, ಅಲ್ಲೂರಾ, ಬೋತಗಿ(ನಹರು ನಗರ), ನಿಂಬೂರಾ, ಪಡ್ವನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (53099)						ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

62

167	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 63537)	0.22					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
168	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 63570)	13.55	13.400			13.400	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
169	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.03					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
170	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.30					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
171	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 63595)	0.49					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
172	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 63596)	0.28					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
173	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 63536)	0.46					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
174	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.15					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
175	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 63577)	1.40					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
176	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೆಡೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.30					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
177	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿಪಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.25					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
178	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದಿ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗನಕೇರಾ, ನಿರ್ಜಾ, ನಿರ್ಜಾ ವಾಡಿ, ಜಾಂಗಲೇರಾ, ಭದ್ರಾಪುರ, ಗೋವಿಂದ ತಾಂಡಾ, ಗುಡಿ ತಾಂಡಾ, ಸೇವಾಲಾಲ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಕರಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(52782)	0.45					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

179	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನಕಬ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.03					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲ
180			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
181	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧೂಮ್ರನಸೂರ, ಮಾಡಗೋಳ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಅಲ್ಲೂರಾ, ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ಫಾಟದೋರಳ, ವರವಟ್ಟಿ (ಕೆ), ಮುಗನೂರ, ಸಿಂದಬಂದಗಿ, ಹಿಲಾಲಪೂರ, ಹುಣಸಗೇರಾ, ಹಣಕುಣಿ, ಡಾಕುಳಗಿ, ಮುಸ್ತರಿ, ಕಪ್ಪರಗಾಂವ, ಸಿಂದನಕೇರಾ, ಜಲಸಿಂಗ್ವಿ, ನಂದಗಾಂವ, ನಂದಗಾಂವ, ಪಂದಿಕೇರಾವಾಡಿ, ನಮದಾಮರವಾಡಿ, ಕುಮಾರಜಿಂಜೋಳ, ಕನಕಬ್ರಾ, ಬೇನಕೇರಾ, ಶೇವಾನನಗರ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಕಂಟೂತಾಂಡವರೆಗೆ, ರೇಡು ತಾಂಡಾ, ಝರಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(work.indent.No. (72824)	278.41	308.500	3.20	ಗುರುಗಾಥ ಕೊಳ್ಳು	308.500	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲ
182	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಳ್ಳಿ, ಮಗಳಗಿ ವಾಡಿ, ನಾಗನಕೇರಾ, ನಿರ್ಫಾ, ನಿರ್ಫಾ ವಾಡಿ, ಉಡಬಾಳ, ಗುಡಿ ತಾಂಡ, ಶೇವಾಲಾಲ ತಾಂಡ, ಚಾಂಕ್ಷೇರ, ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡ(ಎ), ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡ (ಬಿ), ಬೋರಾಳ, ಬೇಮಳಬೇಡ, ಕರಕನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಓ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(68683)	127.58	114.900	1.30	ಬಿವರಾಜ ಫುಲಕರ	114.900	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲ
183			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
184	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳೆಹಾಡಿ, ಬೆಳ್ಳೂರ, ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ, ಕಂಬೇರನಗರ ತಾಂಡ, ಅಣದೂರು, ಅಣದೂರವಾಡಿ ಮಾದರನಗರ,ಅಣದೂರವಾಡಿ ತಾಂಡ ಮಾತರಾಲ ಭವಾನಿ ತಾಂಡ, ಚಿಟ್ಟಾವಾಡಿ, ಗೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಅಮರಾಲೂರ, ಜಮೀನುನೂರ (ಎಸ್.ಎಂ. ಕೈಷ್ಣನಗರ), ಬಗದಲ ತಾಂಡ (ಎ) ಬಗದಲತಾಂಡ, (ಬಿ) ಬಾಹೂರ, ಮರಕುಂದ, ಬುಧೇರ, ಮಾತರಪಳ್ಳಿ, ರಾಜಗಿರ, ಸಿಂದೋಲ ತಾಂಡ, ತಡಪಳ್ಳಿ, ಮನ್ನಳ್ಳಿ, ತೆಲಂಗ ಮಿರ್ಜಾಪುರ, ಸಾತೋಳ್ ಭಾಗ-1, ಬರೂರು, ಬರೂರು ತಾಂಡ ಮೊಲ್ಕಾ(ಬಿ), ಮೊಲ್ಕಾ (ಕೆ), ಕಾಡವಾಡ, ಕಾಡವಾಡಿ ತಾಂಡ, ಟಿರಾದ (ಎಸ್) ತಾಂಡ, ಭೈರನಳ್ಳಿ, ಹೊಚಕನಳ್ಳಿ, ರಂಜೋಳ, ಬೇಡ, ಬಂಬುಳಗಿ, ಮಾಸಂನೂರ (ಸಿ), ಬಾಡಗಿ, ಸಂಗೋಳಗಿ ತಾಂಡ, (ಎ), ಸಂಗೋಳಗಿ ತಾಂಡ(ಬಿ) , ಸಂಗೋಳಗಿ ತಾಂಡ(ಸಿ) ಸಂಗೋಳಗಿ ತಾಂಡ(ಡಿ), ಹೊನ್ನಿಕೇರಿ, ಹೊನ್ನಿಕೇರಿ ತಾಂಡ, ಚೊಂಡಿ ತಾಂಡ, ಮತ್ತು ಚೌಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (61957)	358.00	390.910	4.25	ಜಿ. ಎಂ ಕನ್ನಟ್ಟನ್	390.910	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲ

(6)

60

185	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕದೀರಹಾಡಾ (ಅಗ್ರಹಾರ), ಚಿಕ್ಕವೇಲ್, ಮಾಳಿಗಾಂವ, ಇಮಾಮಬಾದ ಹಳ್ಳಿ, ರಸೂಲಾಬಾದ, ಚಾಂಪಾಡ, ಕಪಲಾಪೂರ(ಜಿ) ಸವಲಸಪೂರ, ಅಲಿಯಾಬಾದ, ಕಂಗಲ, ಅಲ್ಪಾಪೂರ, ಸುಪ್ಪುಗೇರಾ, ಭಕ್ತಪೂರ, ಇಸ್ಲಾಮೂರ, ಮರವಿಲ್, ಚಮುಕೋಡ, ಅಲ್ಪಾಪೂರ, ನಂದಗಾಂವ, ಚಿಲ್ಲಗಿ, ಚಾಂಬೋಳ, ಅಲಿಯಂಬರ, ಕೃಷಿ ನಗರ ಬೀದರ, ಶ್ರೀಮಂಡಲ, ಹಮೀದಾಪೂರ, ಮಿರ್ಜಾಪೂರ, ಮಾಮನಕೇರಿ, ಜೈಭಿಮನಗರ ನೌಬಾದ, ಓಂಬಣಿ ನಗರ ನೌಬಾದ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೀನಿ (ಪಾರೂರಗೇರಿ) ಏರ್ಡೇನ ಕಾರೋನಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಾತಿಯ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(61961)	327.20	371.650	3.50	ಜಿ. ಎಂ. ಕಸ್ತೂರಸ್ವಿ	371.650	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
186			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
187	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಡಹಿಪ್ಪರಗಾ ಜೋಲದಪಳಾ ರಸ್ತೆ ಎತ್ತರಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (300 ಮೀ)	29.00	60.650	ಮುಂದುವರೆದ	ಸುಭಾಷ ಜ್ಯಾಂಕಿ	60.650	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
188	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೇಸರಜಪಲಗಾ ರಸ್ತೆಯ ಮೆಜಕರ್ ಗ್ರಾಮ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00		ಮುಂದುವರೆದ			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
189	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಂಡರಿ, ಚಿಕ್ಕಲಚಂದಾ, ಜಮಖಂಡಿ ಮತ್ತು ಹರಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00		ಮುಂದುವರೆದ			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
190	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾನಾಪುರ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	18.00	17.55	ಮುಂದುವರೆದ	ಕ್ರಾಂತಿ ಶಿವ	17.55	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
191	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಣಗಾಪುರ, ಹುಪಳಾ ಮತ್ತು ಗೋರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.50	20.500	ಮುಂದುವರೆದ		20.500	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
192			ಜೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
193	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪುರ, ಜೋಂಗರಗಿ, ಅಪಮದಾಪಾದ, ಜ್ಯಾಂತಿ, ಶೆವಾನಗರ, ಪಾನಾಪುರ ಕದ್ಯಾಳ, ಕೂಜಿ ರುದನುರ, ಹುನಜಿ(ಕೆ) ಬ್ಯಾಲಪಳ್ಳಿ(ಕೆ), ಹಾಲಪಳ್ಳಿ(ಕೆ), ನೇಳಗಿ, ತರನಳ್ಳಿ, ನೀಲಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಕಾದಲಾಬಾದ್ ಲಾಧಾ, ರಾಮತಿರ್ಥವಾಡಿ, ಕಳಸದಾಳ, ನಾವದಗಿ (ತಾ), ಅಳವಾಯಿ, ಸಾಯಗಾಂವ, ಜೋಳಗಾಂವ ಕಾಸರಕುಗಾಂವ' ಭಾಟಸಾಂಗವಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (work.indent.No.72353)	480.40	462.670	4.76	ರತೇರದಾ ಹನ್ನಟ್ಟಸ್ವ	462.670	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
194			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						

59

195	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಿರಾದ್	ಚಾಂಡಶ್ವರ, ಕಾಳಗಾಪುರ, ಹೊರಂಡಿ, ಕಮಲನಗರ, ಕಮಲನಗರ (ಭಿಮನಗರ), ಡೋನಗಾವ(ಎಮ್) ರಾಮಣಾ ಥಾಂಡಾ, ಚಿಂತಾಕಿ ಹರಿ ಥಾಂಡಾ, ಲಿಂಗಿ ಧನಸಿಂಗ ಥಾಂಡಾ, ಅಶೋಕನಗರ ಥಾಂಡಾ, ರಂಡಾಳ್, ಡೋನಗಾವ (ಎಮ್), ಮಂದಾಪುರ, ಯನಗುಂದಾ, ತೆಗಂಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(52775)	11.58	10.580	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	10.580	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
196	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
197	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.		Package;1 (75474)						
198	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.		ಬಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಗಾ , ಮುತ್ತಲ , ಮಾಳಿಗಾಂವ . ಬಾವಲಗಾಂವ , ಸೋಮಲಾ ಥಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಯು , ರಾಮಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ . ಭೀಮರಾವ ತಾಂಡಾ ಹುಲ್ಕಾಳ , ಧನಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾ ಮಾಳಿಗಾಂವ , ಚಿಮಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ವಿಕಂಬಾ , ದೇಸು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಸಾವರಗಾಂವ , ಕಿಶನ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಯು , ನಂದಿಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾಂಡಾ , ಕೋಮಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಗಂಗನಬೀಡ್ , ಭವಾನಿ ನಗರ ಬಾವಲಗಾಂವ , ದಾಸು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಯು , ಸೊಸಾಯಿಟಿ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಯು , ಲಕ್ಕರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಮಾಳಿಗಾಂವ , ಯಕಂಬಾ , ಹುಲಿಯಾಳ್ , ಬೊಂಥಿ , ಗಮಸುಬಾಯಿ ತಾಂಡಾ ಬೋರಿ , ಹೇಮಾ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಯು , ಪಾಂಡು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ದಾಬಕಾ , ಮಂಗು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಬೇರ್ಡಾ (ಬಿ) , ಮಹಾದೇವ ಪತಿ ತಾಂಡಾ ಭಂಡಾರ ಕುಂಟಾ , ಕೈಷ್ಣಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಭಂಡಾರ ಕುಂಟಾ , ಲಕ್ಕರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹುಲಿಯಾಳ್ , ಮುರ್ಕಿ ತಾಂಡಾ , ಹಂದಿಕೇರಾ ತಾಂಡಾ , ಸೇವಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಮೇಗಾಂವ , ರುಪಲಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಮಾಳಿಗಾಂವ , ಚಿರಕಿ ತಾಂಡಾ ಚಿಮ್ಮೆಗಾಂವ , ಶಿವಪೂರ , ವಸಂತರಪಳ್ಳಿ , ನಾರಾಯಣಪೂರ, ನಾಗನಪಲ್ಲಿ , ಸೋಂಕನಾಳ , ಕೊಳ್ಳುರ , ಹಸಿಕೇರಾ , ಕೋಟಗಾಳ್ , ಭೀಮಾ ತಾಂಡಾ ಬಿಂಡಿಕೇರಾ , ಧನಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾ ಬಿಂಡಿಕೇರಾ , ಗಾಂಧೀನಗರ ತಾಂಡಾ ಮಡಪಳ್ಳಿ , ಮುಸ್ತಾಪೂರ , ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವ , ಬಾಬಳಿ , ಸಂತಪೂರ , ಕಪ್ಪಿಕೇರಾ , ಬಿಂಡಿಕೇರಾ , ಬಾಗಲಗಾಂವ ತಾಂಡಾ, ವಿಠಲ ತಾಂಡಾ ಆಲೂರಾ (ಕೆ) , ಥಾಮಲಾ ತಾಂಡಾ ಆಲೂರಾ (ಕೆ) , ಕೋರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ , ಥಾಪರಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಸಿಕೇರಾ .	336.00	328.320	3.36	ಕೊಟರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	328.320	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
199			Package;2 (73732)						

158

200			ಬಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ . ಆಲ್ಪಾಪುರ , ಯನಗುಂದಾ , ಸುಂದಾಳ , ಕರಂಜಿ (ಬಿ) , ಇಟ್ಟಾಳ , ಬೇಲ್ಕಾಳ , ಗೌಡಗಾಂವ , ಕೋರಕಲ , ಬಳತ (ಬಿ) , ದೊಣಗಾಂವ , ರಾಂಪುರ , ಖತಗಾಂವ , ಮದಗೂರ , ಪಬಿ ತಾಂಡಾ ಕುತನೂರ , ತಂಕರ ಸಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಕೋರಕಲ್ , ಕೆರೆನ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಕೋರಕಲ್ , ಗಂಗಾರಾಮ ತಾಂಡಾ ಬೆಳಕುಗೇ ಜೋದರಿ , ಚಂದ್ರನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಮುಧೋಳ (ಬಿ) , ಧೀಮಾಜಿ ಸಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಂತಾಕಿ , ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಂಡಾ ಚಿತ್ತಿ ಜೆ , ಮಾಣಿಕ ತಾಂಡಾ ಚಿತ್ತಿ ಜೆ , ಬಾಜೀರಾಮ ತಾಂಡಾ ಚಿತ್ತಿ ಜೆ , ಬೇವಲಾ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ , ಭಾಮಾ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ , ಎಜಯನಗರ ಬಾರ್ಡರ್ ತಾಂಡಾ , ಮಹಾರಾಜವಾಡಿ ತಾಂಡಾ , ಅಜೋಕ ನಗರ ಚಿಂತಾಕಿ , ಗಂಗಾರಾಮ ತಾಂಡಾ ಚಿತ್ತಿ ಜೆ , ಹಳ್ಳಾಳ , ಕೊತ (ಕ) , ಗಡಿಕುಶರ , ವಡಗಾಂವ , ಜಂಬಗಿ , ಚಿತ್ತಿ ಜೆ , ಬೇಮರಾ , ಹೊಳಸಮುದ್ರ , ನಾಗೂರಾ (ಎಂ) , ಜೋರಗಿ , ಜೋಜನಾ , ಜೋಗಾಂವ (ಎಂಒ) , ಗೋವಿಂದ ತಾಂಡಾ ಮುಖಾಬೋಗಾಂವ , ತಾಕೂರ ಸಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಂತಾಕಿ , ರಮಣಾ ತಾಂಡಾ ಮುಖಾಬೋಗಾಂವ , ಚಿಟ್ಟಮಲ ತಾಂಡಾ ಮುಖಾಬೋಗಾಂವ , ವಸುರಾಮ ತಾಂಡಾ ಮುಧೋಳ (ಬಿ) , ದೀಬಾ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವ , ಮುಂಗನಾಳ , ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ , ಬೇಳಕುಗೇ ಜೋದರಿ , ಕುಶನೂರ (ಬಿ) , ಸಂಗಮ , ಡಿಗ್ಗಿ , ಚಾಂದೋರಿ .	343.00	326.730	3.43	ಕೂಟರ್ ಕಸ್ತುರಸ್ವಿ	326.730	
201			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
202	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಕಂಠವಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಪುರ , ಸಸ-ಕಪ್ಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ , ಅತಲಾಪುರ , ಹತ್ಯಾಳ ಥಾಂಡಾ , ಬಾಗ ಓಪ್ಪರಗಾ ಥಾಂಡಾ , ವಡ್ಡರಗಾ ಭೂಸಗಾ , ಹತ್ತರಗಾ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (54098)	27.35	27.35			27.35	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
203	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಿಯಾಳ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	11.77	11.77			11.77	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
204	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯದಲಾಪುರ , ನಾರಾಯಣಪುರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (52958)	0.30	0.30			0.30	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
205			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
206	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇದರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72864)	13.70	40.46	0.30	ಶಂಕರ	40.46	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
207	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73431)	19.00	11.6	0.40	ಅನಿಲ್ ರಾಜೋಡ್	11.6	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

57

208	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73014)	19.00	18	0.40	ಸುರೇಶ ಮದನಾ	18	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
209	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕೋಟಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73213)	20.00	13.89	0.20	ಶಂಕರ	13.89	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
210	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(73274)	14.00	12.26	0.30	ಶಿವಶಂಕರ ಬಿರಾದಾರ್	12.26	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
211	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಣಾಪುರ ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(72907))	28.88	22.06	0.60	ಮಹೇಶ ಬಿ.	22.06	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
212	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಸರಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72982)	6.00	5.22	0.10	ಶಾಂತವೀರ ನಾಟಕರ್	5.22	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
213	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದ್ರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72970)	6.00	5.20	0.10	ಶಾಂತವೀರ ನಾಟಕರ್	5.20	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
214	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73016)	9.00	7.60	0.20	ಅನಂದ ನಾಯಕ್	7.60	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
215	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಗೊಂಡಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73272)	14.00	8.71	0.30	ಬಂಡಪ್ಪ ಪಾಟಿಲ್	8.71	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
216	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72868)	9.00	6.03	0.20	ಪ್ರದೀಪ್	6.03	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
217			ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಲೆ-01 (ಇಂಟಿಂಟ್: 77329)						

56

218	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಣತಿರ್ಥ ಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(72905)	24.00	278.83	0.50	ಹಗದೀಶ ಮೂಲಾ	278.83	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
219	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72939)	19.00		0.40			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
220	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭೊಸಗಾ ಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73010)	28.00		0.80			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
221	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಣ್ಣಕುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72906)	23.00		0.50			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
222	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಗೆಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72866)	23.00		0.50			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
223	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಗೆನೂರ ಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73011)	28.00		0.80			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
224	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಪಂತಿ ಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73015)	19.00		0.40			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
225	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರೂರಿ ಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73013)	24.00		0.50			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
226	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73216)	19.00		0.40			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
227	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಲದಾಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73275)	9.00		0.20			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

55

228	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಗರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72865)	18.70		0.40			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
229	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(72867)	14.00		0.30			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
230	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72870)	29.00		0.60			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
231	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಮಂತ್ರವಾಡಿ. (ಅರ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72991)	7.17	5.37	0.10	ರವಿ ಪಿ ಚೆಟ್ಟಾ	5.37	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
232	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಪುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72989)	6.00	4.98	0.08	ರವಿ ಪಿ ಚೆಟ್ಟಾ	4.98	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
233	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಡಿಯಳ್ಳ ಅರ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72988)	6.00	4.77	0.09	ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸ್ವಾಮಿ	4.77	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
234	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಿಯಾಳ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (5277572987)	6.00	4.69	0.10	ಕೃಷ್ಣಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ	4.69	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
235	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಧನಗರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72986)	6.00	4.97	0.10	ಸಂಜಯ ಕುಮಾರ್	4.97	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
236	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72985)	6.00	4.91	0.10	ರವಿ ಪಿ ಚೆಟ್ಟಾ	4.91	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
237	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಗ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72984)	6.00	4.93	0.10	ಸೋಮನಾಥ ಸಂಗೋಳಗಿ	4.93	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

238	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಂಡುಕೆರಾಡಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72974)	6.00	3.85	0.10	ರವಿ ಪಿ ಚಟ್ಟಾ	3.85	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
239	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಕ್ಕಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72972)	6.00	5.08	0.10	ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ	5.08	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
240	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72971)	6.00	5.04	0.10	ಗುರು ಲಿಂಗಯ್ಯ	5.04	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
241	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72969)	6.00	4.90	0.10	ಶಿವಪುತ್ರ ಸಿದ್ದವೀರ	4.90	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
242	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(72965)	6.00		0.10	ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
243	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಗೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72966)	6.00	4.67	0.10	ದೇವೇಂದ್ರ	4.67	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
244	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದಿನಪಾಟವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72967)	6.00	4.58	0.10	ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್	4.58	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
245			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ;						
246	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಕೇರಾ, ಮಂಗಳಗಿ, ನಿರ್ಜಾ, ಚಾಂಗಲೇರಾ, ಬಸೀರಾಪುರ, ವಿಲವೂರ, ಮದರಗಿ, ಬನ್ನಳ್ಳಿ, ಮೀನಕೇರಾ, ಕರಕನಳ್ಳಿ, ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉಡಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	3.35	3.30			3.30	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
247	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಪಂದನಹಳ್ಳಿ, ಸೋನಕೇರಾ, ಘಾಟೋರಾ, ಘೋಡಪಾಡಿ, ಹುಮಕುಪಾಳ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಹುಮಕೇರಾ, ಕುಮಟ್ರಾ, ವರವಟ್ಟಿ(ಕೆ), ಬೇನಕೇರಾ, ಕುಮಾರ ಜಿಂಟೋಳಿ, ಸುಲ್ತಾನಪಾಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	194.43	157.96			157.96	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

54

53

248	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಸ್ತಾಫೂರ, ಚಿತೋಟಾ, ಹುಡಗಿ, ಹುಡಗಿ(ಜರಾ ನಗರ), ಬೋರಂಪಲ್ಲಿ, ಗಡವಂತಿ, ಮಾಣಿಕೋದ, ಸಿಂಧನಕೇರಾ, ಹೂಕುಣಿ, ಶಾಮಾಬಾದ, ಬೆಳಕೇರಾ, ಮಾಡಗೂಳ, ವಳಬಂದಿ, ಕೂದಂಬಲ್, ಬೇಣಬೆಂಬೋಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ						ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
249	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ), ನಂದಗಾಂವ, ಕಪ್ಪಂಗಾಂವ, ವಡ್ಡನಕೇರಾ, ತಾಳಮಡಗಿ(ಗಾಂಧಿ ನಗರ), ಕಂದಗೂಳ, ಕಬೀರಾಬಾದ ವಾಡಿ, ಮಲ್ಯಾಪೂರ ವಾಡಿ, ಡಾಕುಳಗಿ, ಅಮಿರಾಬಾದ, ಸಿಂದಬಂದಗಿ, ಮದರಗಾಂವ, ಮರಬಲ್, ಶಕ್ತಗಂಜ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ						ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
250	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಳಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬೇರಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.76					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
251			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
252	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಧೂಮನಸೂರ, ಶಮತಾಬಾದ, ಜನತಾನಗರ, ಬಂದನಹಳ್ಳಿ, ಸೋನಕೇರಾ, ಫಾಟಬೋರಳ, ಫೋದವಾಡಿ, ಸಿಂದಬಂದಗಿ, ವಡ್ಡನಕೇರಾ, ಹೂಕುಣಿ, ಮರ್ಕಲ್, ಡಾಕುಳಗಿ, ಮುಸ್ತರಿ, ಕೋಡಂಬಲ, ಕಬಿರಬಾದವಾಡಿ, ಬೇಳಕೇರಾ, ಸಿಂಧನಕೇರಾ, ಒತಗಿ, ತಾಳಮಡಗಿ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಕುಮಾರಬೆಂಬೋಳಿ, ಹುಣಸಗೇರಾ, ಕನಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(72825)	228.60	253.21	4.56	ಗುರುನಾಥ ಕೊಳ್ಳುರ	253.21	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
253	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಳ್ಳಿ, ಮಂಗಲಗಿ, ನಾಗವಕೇರಾ, ನಿರ್ತಾ, ಉಡಬಾಳ, ಚಾಂಗೇರಾ, ಬೋಲಕಪಳ್ಳಿ, ಬೋರಾಳ, ವಿಹಲಪೂರ, ಕರಕಪಳ್ಳಿ, ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ, ಉಡಬಪಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಮಸ್ತಾಫಾಬೇಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವು. W.I.No.68605)	121.65	109.75	1.25	ಶಿವರಾಜ ಫುಲಕರ್	109.75	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
254			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
255	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಳುರ (ಕ) ಜಮೀನ್ದಾರಿ(ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣನಗರ), ಕಂಕನಕೋಟಿ, ರಂಜೀರನಗರ, ಅಗಾಡೂರ ಅಗಾಡೂರು, ಪಾಡಿ, ಪಾಡರನಗರ, ಖಿಂಜುಪುರ, ಬಿಟ್ಟಿ ಗೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಅಮ್ಮಿಪುರ, ಶಹಾಪುರ, ಮಲ್ಯಾಪುರ(ಬಿ), ಅಮಲಾಪುರ, ಯಡಲಾಪುರ, ಕುತ್ತಾಬಾದ, ಮರಕುಂದ, ಮುಗಲ್, ಬರೀಬಾಬಾದ, ಚುರ್ಚಿ, ಚಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಪಾಶರಪಳ್ಳಿ, ರಾಜಗಿರ, ಶೇಖಾಪೂರ, ಸಂಧೋಲ್ ಕಡಪಳ್ಳಿ ಮುನ್ನಳ್ಳಿ ನಾಗೋರ ಮೊಸ, ಯಾಕಪುರ, ಧರ್ಮಾಪುರ, ಅಡಬಾದ, ರಂಜೋಳಿ ಬೇಣ ಬಂಬಳಗಿ, ಸಿ.ಸಿ. ಬೀದರ್ ಪಾಪಂಪೂರ(ಒ) ಬಾಬಗಿ ನೆಲವಾಡ, ಪಂಗೋಳಗಿ, ಕನಲಾಪೂರ (ಎ) ಮತ್ತು ಬೊಂಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎ.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. -(61951	306.18	331.61			331.61	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

92

256	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬೀರವಾಡಾ (ಅಗ್ರಹಾರ), ಮಳೆಗಾಂವ, ಇಮಾಮಬಾದ ಹಳ್ಳಿ, ರಸೂಲಾಬಾದ, ಜಾಂಪಾಡ, ಕಪಲಾಪೂರ(ಜೆ), ನವಲಾಸಪೂರ, ಅಲಿಯಾಬಾದ, ಕಂಗಟಿ, ಅಲ್ಲಾಪೂರ, ಎಲಾಸಪೂರ, ಮರಖಿಲ್, ಬೇನಕನಳ್ಳಿ, ಚಿಮಕೋಡ, ಅಲ್ಲಾಸಪೂರ, ಅಮದಲಪಾಡ, ನಂದಗಾಂವ, ಚಲ್ಲಿಗಿ, ಅಲಿಯಂಬರ್, ಕೃಷಿ ನಗರ ಬೀದರ, ಶ್ರೀಮಂಡಲ್, ಮೀರ್ಜಾಪೂರ, ಸಾಂಗವಿ, ಹಳೆ ಚಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಗಜನ ಬಡಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(70869)	189.33	167.55	1.25	ದಿವರಾಜ ಫುಲಕರ್	167.55	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ
257			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
258	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಮತ್ತು ಮಾಲಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	46.72	46.72			46.72	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ
			ಒಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದ:	46.72	46.72	-		46.72	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ
260			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ:						ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ
261	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಹಕರ ಮಹಿಮೆಕುಂದಾಪಾಡಿ, ವಾಘಲಗಾಂವ,ಭಾಟಗಾಂವಿ ಹುನಜಿ(ಲ), ಕಾಸರತುಗಾಂವ ವಾಡಿ ಕಡ್ಡಾಳ ಚೆನ್ನಾಪುರ, ಕಲವಾಡಿ, ಮಾಲನಾಪುರ, ಚಾಂಕಿ, ಕಣಜೆ, ಪಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ಮದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಓ ಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (work-indent.No72359)	215.42	214.44	2.15	ಶಾರದಾ ಕನ್ನಟ್ರೆನ್ಸ್	214.44	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ
262			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ:						
263	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹಿರಾಬೆ	ಹಿರಾಬೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾದಲಗಾವ, ಜಕ್ಕಾಳ, ಕರಂಜಿ(ಕೆ), ಉಜ್ಜಿನಿ, ಮಡಪಳ್ಳಿ, ಬೋರಾಳ, ಬೆಲಕುನಿ(ಕೆ), ಬಲತ್(ಕೆ), ಹೊರಂಡಿ, ಶೋನಲವಾಡಿ, ಚೆಡ, ಬೇರಗು(ಬಿ), ಶೆಂಬಳ್ಳಿ, ಕೊರ(ಬ), ಪಾಚಾಪೂರ, ಗಡಿಶಾಲನೂರ, ಜಂಬಗ್ಗಿ, ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ), ದಾಬಕ, ನಾಗನಪಳ್ಳಿ, ಲಿಂಗಿ, ನರಾಡಾ, ಮೂರ್ತಿ, ಎಕಂಬಾ, ಕಮಲನಗರ, ಕೂಕನೂರ, ಭಂಡರಕುಂಟಾ, ವಡಗಾವ, ಹೋಕ್ಕಾ, ತೋರಾ, ತೋರಣ, ಗಡಿಕೂಕನೂರ, ನಿಡೋದ, ಹೆಡಗಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕಿ(ಯು), ಸೋನಾಲ್, ಜಾಂದುರಿ, ಜೋಂಡಿಮುಖೇರ, ಪುಷಾಕೋಣಗಾವ್, ಮುಂಗನಾಳ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಟಿ.ವಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(73961)	252.09	241.89	2.52	ಕೊಟರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	241.89	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಬೀದರ

51

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಲಾಪುರೆ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 215(227) ರ ಉತ್ತರಗಳು									
ಅನುಬಂಧ-1									
2018-19									
ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6			7	8
1	5054-ರಾ.ಹೆ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯ ಕಮಲನಗರ-ಗೂನಳ್ಳಿ ರಾ.ಹೆ-4 ಕಿ.ಮಿ. 60.50 ರಿಂದ 60.80 ಮತ್ತು ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ-ರಾಯಚೂರು ರಾ.ಹೆ-15 ಕಿ.ಮಿ. 45.60 ರಿಂದ 46.40 ರ (4-ಪಥದ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	700.00	700.00	1.10	ಕೊಳ್ಳೂರ ಗುರುನಾಥ	789.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	5054-ರಾ.ಹೆ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯ ಕಮಲನಗರ-ಗೂನಳ್ಳಿ ರಾ.ಹೆ-4 ಕಿ.ಮಿ. 60.80 ರಿಂದ 61.00 ಮತ್ತು 62.50 ರಿಂದ 62.80 ಮುಕ್ತಿ-ಹಂದರಕಿ ರಾ.ಹೆ-122 ಕಿ.ಮಿ. 76.50 ರಿಂದ 76.80 ರ (4-ಪಥದ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	700.00	700.00	1.00	ಕೊಳ್ಳೂರ ಗುರುನಾಥ	789.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	5054-ರಾ.ಹೆ. ನವೀಕರಣ	ಬೀದರ್ (ದ)	'ಎಮ್.ಎಸ್. ಬಾರ್ಡರ್ ಮುಕ್ತಿ-ಹಂದರಕಿ ರಾ.ಹೆ-122 ರ ಕಿ.ಮಿ. 76.50 ರಿಂದ 89.00 ಮತ್ತು 107.00 ರಿಂದ 110.00 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ-ರಾಯಚೂರು ರಾ.ಹೆ-15 ರಲ್ಲಿ ಮಾಂಜು ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕೌಠಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ	300.00	300.00	9.00	ಬಸವರಾಜ ಕೋರಿ	320.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	5054-ರಾ.ಹೆ. ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಗೂಡಗಿ-ಚಿಲ್ಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	200.00	200.00	1	ಕೊಳ್ಳೂರ ಗುರುನಾಥ	246.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಗೂಡಗಿ-ಚಿಲ್ಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	400.00	400.00	5.00	ಕೊಳ್ಳೂರ ಗುರುನಾಥ	499.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್ (ದ)	ಬೀದರ್-ಸುಲ್ತಾನಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 6.00 ರಿಂದ 8.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	225.00	225.00	2.20	ಕೊಳ್ಳೂರ ಗುರುನಾಥ	278.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ತ ಕ್ರಾಸಿನಿಂದ ಮದರಗಿ ವಾಯಾ ಮುಸ್ತರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	2.00	2.00	ಜಗದೀಶ ಪೋಬಾ	101.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸೇತುವೆ	ಭಾಲ್ಕೆ	ಮಾಂಜು ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸಾಯಿಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	750.00	750.00	1	ಕೊಳ್ಳೂರ ಗುರುನಾಥ	1172.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಒಟ್ಟು ಅಪಂದಿತ್-ಇ	2675.00	2577.00	22.30		3409.24	
1	ನಟಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಪಿಡಿಎಫ್	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗದಲೇಗಾಂ ಮೈಸಲಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 8.00 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು	100.00	100.00	1.50	ಬಿ.ಸಿದ್ದಾಪ್ಪ	98.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

2	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್	ಬೀದರ	ಬಸಂತಪುರ ಜಾಂಬೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 10.00 ರಿಂದ 13.40 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	100.00	100.00	1.40	ಸಂಜು ಮುಂಡೆ	79.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್	ಹುಮನಾಬಾದ	ರಾ.ಹೆ.-9 ವಳಖಂಡಿ ವಾಯಾ ಹನಕೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 9.50 ರ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	100.00	1.40	ಸಚಿನ್ ಗವಾಳಕರ್	89.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	3054:ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಬೀದರ	ಬಟಗೇರಾ ಬೇಮಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ .	63.71	63.71	3.00	Anil Rathod	55.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	3054:ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದರ- ಜಿಲ್ಲಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ (2018-19)	45.57	45.57	2.00	Dilip Dhone	35.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	3054:ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಂತಪುರ - ಜಾಂಬೋಳಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.70 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	20.70	20.70	2.30	Rao saheb Patil	16.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	3054:ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದರ- ಶ್ರೀಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 7.50 ರಿಂದ 9.20 ವರೆಗೆ 1.70 ರಿಂದ 1.90 ವರೆಗೆ	11.21	9.75	1.10	Rajkumar D Joyti	8.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	3054:ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಳ್ಳಿ - ಬರೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	77.49	67.38	6.00	Mahesh Chintamni	66.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	3054:ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ		ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾದಿಂದ ಬೇಮಳಖೇಡಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 11.28 ರಿಂದ 13.13ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	40.67	34.75	1.85	Sachin Gahawalker	34.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	3054:ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟಗಾಳ ಜನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.30 ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	32.84	4.24	0.00	Ningraju	4.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

49

24	3054ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರೂರ ಜೊಳದಾಪಕಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.20 ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	23.00	21.21	2.00	Govind Nirgde	21.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	3054ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆನರಜವಲಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 19.00 ರಿಂದ 21.80 ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	28.75	28.75	2.10	Govind Nirgde	23.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	3054ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕಂಬಾ - ಲಿಂಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 5.20 ರಿಂದ 7.60 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	65.39	65.39	5.00	Surayknath Almaje	53.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	3054ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ-ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 5.70 ರಿಂದ 8.90 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	43.70	43.70	3.20	Surayknath Almaje	33.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	3054ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊತಾ - ವಡಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 7.00 ರಿಂದ 11.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	40.25	40.25	3.20	Surayknath Almaje	32.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	3054ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಹುಮನಾಬಾದ ದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಬಾಳ ದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ್(ಬಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 21.40 ರಿಂದ 22.40 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	94.3	94.30	1.08	Sidram B	77.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	3054ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಬೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	ಹಳ್ಳಿಬೇಡ್- ಮುಡಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 9.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	17.25	17.25	1.00	Rajkumar D Joyti	13.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34ರ ಮೇಲಿರುವ ಹೊನ್ನಳಿಯಿಂದ ಸಿಂದಬಂದಗಿ ವಾಯಾ ಘಾಡವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 31.20 ರಿಂದ 33.30 ವರೆಗೆ	136.55	136.55	1.51	Buswaraj kori	132.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

41	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವರಗಾಂವ - ಬೊಂತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 1.73 ರಿಂದ 2.73 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	45.00	45.00	0.90	Suraykanth Almagi	48.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲನಗರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	47.14	47.14	0.90	Suraykanth Almagi	49.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಮ - ಸೋನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.50 ರಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	45.00	45.00	0.92	Dilip Dhone	36.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ ಹೆಚ್ - 9 ರಿಂದ ಮಳಖಂಡಿ ವಾಯಾ ಹಣಕುಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.60 ರಿಂದ 5.50 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	96.75	96.75	0.88	Jagdish Khoba	81.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಬಾಳ-ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 5.70 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	60.30	60.30	0.70	Jadhav Shanker	59.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ - ಮುಡಬಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 14.00 ರಿಂದ 14.70 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	70.00	70.00	0.70	Siddram	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೇಗಾಂವ-ಮೈಸಲಗಾ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 3.10 ರಿಂದ 3.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	40.00	40.00	0.30	Jadhav Shanker	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
59	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ದಿಂದ ಎಸ್‌ಹೆಚ್-II ವಾಯಾ ಮಿರಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 13.00 ರಿಂದ 14.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ	88.06	88.06	1.40	Mallikarjun K Patil	88.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
61	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತೀರ್ಥವಾಡಿ-ಚಿಕಲಚಂದಾ-ಮರೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.60 ರಿಂದ 12.80 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ	90.00	90.00	1.00	Anil Rathod	68.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
62	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ರುದನೂರು ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	39.03	39.03	0.67	Anil Rathod	31.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

47

63	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಡಗಾಂವ-ಜಂಬಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಲೂರ (ಕೆ). ಧರ್ಮಾ	108.70	108.70	3.60	Suraykanth Almaj	102.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
64	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕಂಬಾ-ಲಿಂಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 4.60 ರಿಂದ 5.20 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	50.00	0.60	Suraykanth Almaj	52.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
65	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕಂಬಾ-ಲಿಂಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಾಲಸಿಂಗ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	0.20	Prakash Kote	10.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
66	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್.-75 ರಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	35.00	0.40	Jalaluddin	29.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
67	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡಬಾಳ-ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ	28.80	28.80	0.30	Anil Rathod	23.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
68	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಳಮಡಗಿ-ಹಳ್ಳಿಬೇಡ (ಬಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೆಹರು ನಗರ (ಬೋತಗಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	1.50	Anand Naik	11.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
69	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡಬಾಳ-ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.70 ರಿಂದ 6.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	40.20	40.20	0.25	Sadanand	7.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
70	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮಾನ ನಗರ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	0.35	Meenkeri Sunil	24.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
72	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	28.85	28.85	1.10	Mohan Sharnappa	24.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
73	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	1.50	Anand Naik	11.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

74	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	0.25	Sadlanand	7.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
76	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಸರಜಾವಲಗಾ-ಆಳವಾಯಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಳವಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ಮಿತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	67.97	67.97	0.80	Shivaraj H patil	44.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
77	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯನಗುಂದಾ-ಕರಂಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-122 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	30.00	30.00	0.70	Prakash Khoba	23.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
78	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂತಾಕಿ-ನಾಗನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗನಪಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ ವಾರ್ಡ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	30.00	30.00	0.60	Dilip Dhone	24.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
79	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯನಗುಂದಾ-ಕರಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 2.50 ರಿಂದ 3.50 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	31.50	31.50	0.70	Prakash Khoba	24.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
80	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ ಹೆಚ್-9 ರಿಂದ ಮಳಖಂಡಿ ವಾಯಾ ಹಣಕುಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.50 ರಿಂದ 11.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	51.00	51.00	0.52	Sachin Gahwalker	42.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
81	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡಬಾಳ-ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.20 ರಿಂದ 6.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	19.58	19.58	0.20	Panduranga Mallappa	15.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
84	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	15.04	15.04	0.18	Manjunath	20.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.22	3.22			3.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಧಮೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5.8	5.80			5.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.62	2.60			2.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

145

4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪನೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (723000)	11.57	11.55			11.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (723000)	11.48	11.45			11.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಕುರ್ಚಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (723000)	1.95	1.88			1.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (723000)	2.00	1.97			1.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (723000)	2.32	2.32			2.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೇಗಾಂವ ಕೆ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72938)	2.00	1.98			1.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂಡಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (723000)	1.10	1.06			1.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಲದಾಬಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (723000)	3.6	3.60			3.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-01 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (723000)	28.27	21.09			21.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (723000)	3.50	3.50			3.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ತಡೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (723000)	0.70	0.70			0.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (723000)	3.20	3.13			3.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಡರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (723000)	0.74	0.70			0.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಬಾಗ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಕಾಂಪೂರ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (723000)	2.50	2.50			2.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಬಾಗ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (723000)	5.00	5.00			5.00	
			SC Reserved						

1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತೀರ್ಥ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸುಂದರ ಗಾಂಕಿವಾಡ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87197)	6.00	5.90	0.06	ಅರ್ಜುನ ಕನಕ	5.90	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾನಾಪುರ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಂಗಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಭಿಮನಗರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87197)	6.00	5.62	0.06	ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಕಾಂಬಳೆ	5.62	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಹೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಭಿಮನಗರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91685)	6.00	5.87	0.06	ಅರ್ಜುನ ಕನಕ	5.87	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ಟಾ (ಕೆ) ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87200)	6.00	5.86	0.06	ಶಿವಾನಂದ ಜಾಧವ	5.86	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಟಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87211)	6.00	5.66	0.06	ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಕಾಂಬಳೆ	5.66	ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣನಗರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ದಿಂದ ಭಿಮನಗರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91955)	6.00	6.95	0.06	ಮೋಹನ ಶರಣಪ್ಪ	6.95	ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಲಗಿಂಡಾ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87207)	6.00	5.95	0.06	ಮೋಹನ ಶರಣಪ್ಪ	5.95	ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (93786)	6.00	5.03	0.06	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್	5.03	ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಜಾರಾ ಡಾಂಡಾದಿಂದ ಹಿಂಗಲಾಜ ಮಂದಿರದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (additional.93786)	25.00	21.89	0.50	ಆನಂದ ನಾಯಕ್	21.89	ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ತೆರದ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (additional.93786)	8.00	7.89	0.12	ಆನಂದ ನಾಯಕ್	7.89	ಮುಗಿದಿದೆ.
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಮುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸ್ತಾನಪುರ, ಪಂಡರಗೇರಾ ಹಾಗೂ ಯರಬಾಗ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (additional.94007)	20.00	14.20	0.2	ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್	14.20	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ST Reserved						ಮುಗಿದಿದೆ.

1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (9165)	8.00	6.80	0.08	ಪಾಂಡುರಂಗ	6.80	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂಡಿಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಅನಾಜಿ ದಿಗಂಬರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬುರಾವ ಕಾಶಿನಾಥ ಧೋಣಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (9165)	6.00	5.85	0.06	ಶೇಷರಾವ	5.85	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (9165)	6.00	5.32	0.06	ಪಂಥರಿನಾಥ ಮಲ್ಲಪ್ಪ	5.32	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕನಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಸಮುದಾಯ ಹಾಲದಿಂದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚೌಕವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಕೆರೆದ ಬಾವಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (9165)	6.00	5.40	0.06	ಪಂಥರಿನಾಥ ಮಲ್ಲಪ್ಪ	5.40	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಡರಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (9165)	6.00	5.32	0.06	ಕೃಷ್ಣ ಬಂಡೆಪ್ಪ	5.32	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯೆರಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (9165)	6.00	5.47	0.06	ರಾಮಚಂದ್ರ	5.47	ಮುಗಿದಿದೆ.
Package:- 1 (work indent.93850)									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೇಶಾಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಗೃಹವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87209)	8.33	297.61	0.08	ಜಗದೀಶ ಪೋದಾ	297.61	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರಖಿಲ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (94502)	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರಖಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (94502)	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಆನಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಯಶವಂತ ಕಾಂಬಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಟಮಾಳ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (94502)	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಾಪುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (94502)	8.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.

13

6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋರ್ಖಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಶಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸರಕಾರಿ ತೆರದ ಬಾವಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರ ದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಶಾಸೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ತುಳಾರಾಮ ಮೇದ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಟ್ಟಬಾಲಕುಂದೂ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಜ್ಯೋತ್ಸರ್ ಮೇತ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಭಿಮ ನಗರ ಸಮುದಾಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಿಂಥಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸೋಪಾನ ಸಿಂಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಿಂಗಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ದಶರಥ ಕೋಟಮಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಜು ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
13	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪೋಟಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಲಾಬಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಿಂಧಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಂಡಾಬಾಯಿ ಸೋನಕಾಂಬಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಬು ಕಲೆಮನೆಯಿಂದ ಗೋಪಾಳ ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
14	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಜನಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಗೋರುಬಾ ಕಾಂಬಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಖನ ಕಾಂಬಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
15	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪತ್ತೂರ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
16	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ದಿಗಂಬರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಸಂತ ಶಿಂಧಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.

17	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮಾಣಿಕ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಪಹಾಡ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
18	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಜಳಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
19	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಮೋರಾ ದೇವಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00
20	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ. ಯಿಂದ ವಡ್ಡರ ಗಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
21	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಸಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
22	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗದೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಮರಗೆಮ್ಮಾ ಮಂದಿರದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
23	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರದಿಂದ ಬಸವಣ್ಣ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
24	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇರ್ಡಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಭಾಷ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸರುಬಾಯಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
25	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಬುಧ್ಡ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
26	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗೆಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಬುಧ್ಡ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
27	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
28	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
29	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00

0.06
0.06
0.10
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.

(H)

30	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಖಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	6.00
31	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭಸ್ತಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	6.00
32	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದನ್ನೂರ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	6.00
33	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	6.00
34	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	6.00
35	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಬಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	6.00
36	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಿಯಾಳ(ಅರ್) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	6.00
37	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	6.00
			5054- Additional grants	
38	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ನೂಲಿ ಚಂದಯ್ಯ ನಗರದಿಂದ ಗ್ಲವಾರೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00
39	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00
40	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಭಜಾಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗುತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
41	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00
42	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಲಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬಸಪ್ಪಾ ಹಲಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಲಾ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00
43	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಕಂಠ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಹರಿಬಾ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00

0.09
0.08
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.08
0.08
0.06
0.10
0.08
0.08

ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.

39

44	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮಾಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಅಶೋಕ ಮರಾಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯವರದ್ದೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00		0.08			ಮುಗಿದಿದೆ.
45	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಪಳಿಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ	11.00		0.11			ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಾಂಧವರ ಕೆರೆ) (26.20)	0.13					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಾಂಧವರ ಕೆರೆ) (26.20)	0.029					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಾಂಧವರ ಕೆರೆ) (26.20)	0.025					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಬಲಿಗುಂಡಿ, ಧೂಮನಸೂರ, ತಮತಾಬಾದ, ಜನತಾನಗರ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ಸೋನಕೇರಾ, ಫಾಟಬೋರಳ, ಫೋಡವಾಡಿ, ಸಿಂದಬಂದಗಿ, ವಡ್ಡನಕೇರಾ, ಹಣಕುಣಿ, ಮರ್ಕಲ್, ಡಾಕುಳಗಿ, ಮುಸ್ತರಿ, ಕೋಡಂಬಲ, ಕಬಿರಬಾದವಾಡಿ, ಬೇಳಕೇರಾ, ಸಿಂಧನಕೇರಾ, ಒತಗಿ,ತಾಳಮಡಗಿ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಕುಮಾರಚಿಂಚೋಳಿ, ಹುಣಸಗೇರಾ, ಕನಕಟ್ಟಾ	0.95					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಳ್ಳಿ, ಮಗಲಗಿ ವಾಡಿ, ನಾಗನಕೇರಾ, ನಿರ್ಕಾ, ನಿರ್ಕಾ ವಾಡಿ, ಉಡಬಾಳ, ಗುಡಿ ತಾಂಡ, ಸೇವಾಲಾ ತಾಂಡ, ಚಾಂಕ್ಷೇರ, ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡ(ಎ), ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡ (ಬಿ), ಬೋರಾಳ, ಬೇಮಳಬೇಡ, ಕರಕನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಂಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓ.ಯಲ್ಲಿ	0.40					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			SC Resurved						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಾಂಧವರ ಕೆರೆ) (26.20)	9.80	7.750	0.10	ಬಸವರಾಜ ಮಚಕುರಿ	7.750	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ಎ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಾಂಧವರ ಕೆರೆ) (26.20)	10.00	8.180	0.10	ಸೋಮಶೇಖರ	8.180	ಮುಗಿದಿದೆ
			ST Resurved						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂದನಕೇರಾ, ಇಟಗಿ, ಮುದನಾಳ, ಹಣಕುಣಿ, ಮಾಡಗುಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಾಂಧವರ ಕೆರೆ) (26.20)	45.29	36.73	0.45	ಕೃಷ್ಣ ಬಂಡಪ್ಪ	36.73	ಮುಗಿದಿದೆ

			Package:- 1 (work indent.93842)						
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ (ಕೆ), ಚಿತ್ತಲೋಟ, ಮೋಳಕೇರಾ, ಹೂಸಗೇರಾ, ಜಂತಾನಗರ. ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	46.00	317.95	0.46	ಕೊಳ್ಳುರ ಗುರುನಾಥ ಇನ್ ಫಾ. ಪ್ರೈ. ಲಿ.	317.95	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಬೊರಳ, ಸೇವಾನಗರ ತಾಂಡಾ, ರೇಡುತಾಂಡಾ, ಯುರಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	46.00		0.46			ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಟುತಾಂಡಾ, ಹೂಸನಾಳ, ಸೂಲ್ಕನಬಾದ ವಾಡಿ, ಓತಗಿ, ಸೆಡೋಳ, ಚೇನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	48.00		0.48			ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕಪ್ಪಾ ಸಿಂದಬಂದಗಿ, ನಿಂಬೂರಾ, ಅಲ್ಲೂರಾ, ಬೇನಪಂಚೋಳ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	50.00		0.48			ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಡ್ಡನಕೇರಾ, ಕಪ್ಪರಗಾಂವ, ಸಿಕ್ಕಳಗೇರಾ, ಮದರಗಾಂವ, ಜಲಸಿಂಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	50.00		0.50			ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣಸಗೇರಾ, ಮುಸ್ತರಿ, ಕೊಡಂಬಲ, ತಾಳಮಡಗಿ, ಸೋನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು 022000)	50.00		0.50			ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಲಸಿಂಗಿ, ಅಮೀರಾಬಾದ ಹಾಗೂ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು 027000)	30.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ
			Package:- 2 (work indent.93831)						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	10.00	69.900	0.10	ವರ್ನಿಸರ್ಸ್ ಕುಬೇರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂ.	69.900	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಂಕಲೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	15.00		0.15			ಮುಗಿದಿದೆ

5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡಾ(ಎ) ಮತ್ತು (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋವಿಂದ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.42		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬೀರವಾಡಾ (ಅಗ್ಗಹಾರ), ಚಕಪೇಟ್, ಮಾಳೆಗಾವ, ಇಮಾಮಬಾದ ಹಳ್ಳಿ, ರಸೂಲಾಬಾದ, ಜಾಂಪಾಡ, ಕಪಲಾಪೂರ(ಜೆ) ನವಲಸಪೂರ, ಅಲಿಯಾಬಾದ, ಕಂಗಟೆ, ಅಲ್ಲಾಪೂರ, ಸಿಪ್ಪಳಗೇರಾ, ಫತ್ತೆಪೂರ, ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ, ಮರಬಿಲ್, ಚಿಮಕೋಡ, ಅಲಾಸಪೂರ, ನಂದಗಾವ,	2.00	1.91			1.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಕ್ಕನಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.64	4.60			4.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	1.94			1.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಕೋಡಿ, ಬೆಳ್ಳೂರ, ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ, ಶಂಶೀರನಗರ ತಾಂಡಾ, ಅಣದೂರು, ಅಣದೂರವಾಡಿ ಖಾದರನಗರ,ಅಣದೂರವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಮಾತರಾಲ ಭವಾನಿ ತಾಂಡಾ, ಚಿಟ್ಟಾವಾಡಿ, ಗೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಅಮಲಾಲೂರ, ಜಮೀನಾಪುರ (ಎಸ್.ಎಂ.	14.52	14.17			14.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	0.00			0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್ 47219	5.24	4.00			4.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.		50% Reserved						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾತೂಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.190	0.10	ರಮೇಶ ಥೋನ	7.190	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.790	0.10	ಸುರೇಶ ಮದನಾ	7.790	ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾತರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.280	0.10	ರಾಮಲ ನಂದಿ	7.280	ಮುಗಿದಿದೆ

37

4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗದೇ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	7.370	0.10	ರಾಪಲ ನಂದಿ	7.370	ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	7.500	0.10	ಕಾಂಬಳಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ	7.500	ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಡಗಿ, ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (92272)	30.00	23.190	0.30	ಸುರೇಶ್ ಮದನಾ	23.190	ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗೂರಾ ಮತ್ತು ಚಿಂತಲ್ಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	10.00	7.670	0.10	ರಾಪಲ ನಂದಿ	7.670	ಮುಗಿದಿದೆ
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಾಪುರ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	10.00	8.100	0.10	ದಿಲೀಪ ಭೋಜೆ	8.100	ಮುಗಿದಿದೆ
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ದದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	6.00	4.750	0.06	ಪದಾನ್ ಮಿಲಿಂದ್	4.750	ಮುಗಿದಿದೆ
			ST Reserved						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನೇಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.070	0.10	ಕುಶಾಲ ಕುಮಾರ	8.070	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕುಂದಾ (ಎಸ್.ಸಿ. ಹಾಸಲ್ ರಸ್ತೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	20.00	15.710	0.10	ರಾಮಚಂದ್ರ	15.710	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿಜಾಪುರ(T) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	7.250	0.10	ಕುಶಾಲ ಕುಮಾರ	7.250	ಮುಗಿದಿದೆ.
			Package:- 1 (work indent.93882)						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	22.00	187.04	0.22	ಕೊಳ್ಳುರೆ ಗುರುನಾಥ್ ಎಸ್.ಪು. ಪ್ರೈ. ಲಿ.	187.04	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾಪುರ (ಬಿ)ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಶಂಪುರ (ಬಿ)ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸ್ತೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.00		0.09			ಮುಗಿದಿದೆ.

5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬರೀದಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00		0.06
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಧೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನೆಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.20		0.10
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಕರಾಹಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರ್ಸಿ (ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದೋಲ ಶಾಂಡಾ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00		0.10
13	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.00		0.09
14	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್. ಎಮ್ ಕೃಷ್ಣ ನಗರ (ಜಮ್ಮಿಪ್ಪಾನಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	10.00		0.10
15	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದೋಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10
16	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾತರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10
17	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯದಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಯಾಕತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	10.00		0.10
18	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಟಿರಾದ (ಎಸ್) ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	10.00		0.10
19	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡನಾಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10

	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.

35

Package:- 2 (work Indent93887)							ಕೂತ್ಕರ ಗುರುನಾಥ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ.	242.27	ಮುಗಿದಿದೆ.
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನಾಳ, ಅಲಿಯಂಬರ್, ಮತ್ತು ಯರನಳ್ಳಿ ಹಂಪನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	45.00	242.27	0.48			
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸ್ತಾಂಪೂರ, ಚಾಂಬೋಳ, ಶ್ರೀಮಂಡಲ, ಚಿಮ್ಮಕೋಡ ಮತ್ತು ಮೂಳೇಗಾವೆ, ಹಂಪನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00		0.46			
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕಲ್, ಜನಪಾಡಾ, ಹಮೀಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಮಾಮನಕೇರಿ, ಹಂಪನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00		0.45			
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪಳಗಾವೆ, ಕನ್ನಳಿ ಮತ್ತು ಇಮ್ಮಾಮಬಾದ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹಂಪನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ	31.07		0.30			
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗನಿಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.0		0.10			
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಉಸಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.0		0.10			
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಂಬಾದ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.0		0.10			
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಖಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	6.0		0.06			
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಗಾವೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	8.0		0.08			
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಂಬರ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	20.0		0.20			
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹಮೀಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.0		0.10			
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಖಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.0		0.10			
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪುರ, ಡೊಂಗರಗಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ, ಜ್ಯಾಂಕಿ, ಶೆವಾನಗರ, ಬಾನಾಪುರ ಕಡ್ಕಳ, ಕೋಜಿ, ರುದನುರ, ಹುನಜಿ(ಕೆ), ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ), ಹಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ), ನೇಳಗಿ, ತರನಳ್ಳಿ, ನೀಲಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಲಾಡಾ, ರಾಮಕಿರ್ಲವಾಡಿ, ಕಳಸದಾಳ, ನಾವದಗಿ (ತಾ).	83.95	83.90			83.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

33

2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ, ಹಲಸಿ ತೂಗಾಂವ್, ಬೋಳೆಗಾಂವ್ ಮತ್ತು ಕಾಸರತೂಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.00	8.41			8.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.31	10.30			10.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.42	10.42			10.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.15	4.29			4.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			SC Reserved						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಾಮರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	15.020	0.20	ಈಶ್ವರ	15.020	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀಲಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	4.130	0.20	ಈಶ್ವರ	4.130	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	0.000	0.15	ಮಹಾಲ	0.000	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಟಾಂಗವ್ವ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	11.670	0.14	ಈಶ್ವರ ಕನೇರಿ	11.670	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	23.010	0.25	ಸಂಜಯ್ ಚಿಟ್ಟಾಣ	23.010	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ST Reserved						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00		0.06	ಧನರಾಜ	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
			Package:- 1 (work indent 93042)						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	250.08	0.10	ಕಾರದಾ ಕನಸ್ತೇನ್	250.08	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00		0.15			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00		0.15			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಧಿಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.

5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಳಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	13.90		0.14		ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಣಕುರಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		0.20		ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಸಿಮಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	20.00		0.20		ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಲಜಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	30.00		0.30		ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		0.20		ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಕ್ಕಂದ್ರಾಪಾದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	15.00		0.15		ಮುಗಿದಿದೆ.
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಳವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ	15.00		0.15		ಮುಗಿದಿದೆ.
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏಕಲಾಸಪುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ	10.00		0.10		ಮುಗಿದಿದೆ.
13	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜಪ್ಪಾ ಗೌಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ	20.00		0.20		ಮುಗಿದಿದೆ.
14	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಡೊದಿ ತಾಂಡಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	30.00		0.30		ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:								
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಗರಗಾಂವ , ಮುತ್ಕಲ , ಮಾಳಗಾಂವ , ಬಾವಲಗಾಂವ , ಸೋಮಲಾ ಥಾಂಡಾ ಚಿತ್ತಿ ಯು . ರಾಮಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ , ಭೀಮರಾವ ತಾಂಡಾ ಹುಲ್ಲಾಳ , ಧನಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾ ಮಾಳಗಾಂವ , ಚಿಮಾನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ಏಕಂಬಾ , ಬೇಸು ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ	5.01	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ , ಅಲ್ಲಾಪೂರ , ಯನಗುಂದಾ , ಸುಂದಾಳ , ಕರಂಜಿ (ಬಿ) , ಇಟ್ಟಗಾಳ , ಬೇಲ್ಕಾಳ , ಗೌಡಗಾಂವ , ಕೋರೆಕಲ , ಬಳತ (ಬಿ) , ಡೋಣಗಾಂವ , ರಾಂಪೂರ , ಖಿತಗಾಂವ , ಮದನೂರ , ಬಬಿ ತಾಂಡಾ ಕುಶನೂರ , ಶಂಕರ ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ಕೋರೆಕಲ್ , ಕಿಶನ್ ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ	13.25	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೊಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮನುಜಾರಿ ತಾಂಡಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	16.45	16.40		16.40	ಮುಗಿದಿದೆ.

			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
			Package:- 1 (work indent 93564)						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇರಗಾ(ಕೆ), ನಾಗುರ(ಬಿ), ಹೇಡಗಾಪುರ, ಚಿಂಮೇಗಾವ, ಮಾಲೇಗಾವ, ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗ್ಗವ, ಮದನೂರ, ವಿತಗಾವ, ಗೋನಾಳ, ಹೋಳಸಮುದ್ರ, ಮುಧೋಳ(ಕೆ), ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ), ತೋರ್ಣ, ಲಾಧಾ, ಸಾವರಗಾವ, ನಾಮಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬೊಂಕಿ, ಕರಂಜಾ ತಾಂಡಾ ಬೊಂಕಿ, ಭೋಜಾ ತಾಂಡಾ ಬೊಂಕಿ, ಭಾಸು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬಾವಲಗಾವ, ಗೆಮಾ ತಾಂಡಾ ಬಾವಲಗಾವ, ನಂದಿ ಬೀಜಲಗಾವ ತಾಂಡಾ, ವಸುರಾಮ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬಿಜಗಾವ, ಪೋಮಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡ ಗಂಗನಬೀಡ, ತೆಜಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗಂಗನಬೀಡ, ಗೆಮಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗಣೇಶಪೂರ(ಯು), ಮಾಹಾದೇವ ಪಟ ತಾಂಡಾ ಭಂಡಾರಕುಂಟಾ, ಧನಸಿಂಗ ತಾಂಡಾ ಮಾಲೇಗಾವ, ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಮಾಲೇಗಾವ, ಹಂದಿಕೆರಾ	397.35	0 000	3.98	ಕೊಳ್ಳುರ ಗುರುಗಾಥ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್	0.000	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿರಾದ್	ರಾಂಪೂರ ತಾಂಡಾ, ಪೋಮಾನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾವ, ಬೀರಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾವ, ಜೋನಾ ಶಂಕರ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾವ, ಹೆಮಾ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾವ, ವಿಠಲ ತಾಂಡಾ ಆಲುರ(ಕೆ), ಭವರಾ ತಾಂಡಾ ಆಲುರ(ಕೆ), ಬಂಸಿ ತಾಂಡಾ ಆಲುರ(ಕೆ), ರೂಪಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗುಡಪಳ್ಳಿ, ಎಕಲಾರ ತಾಂಡಾ, ಭಾವರಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ತಿಕೆರಾ, ರಾಮಜಿ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ತಿಕೆರಾ, ವಸುರಾಮ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಮುಧೋಳ(ಬಿ), ಚಂದರ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಮುಧೋಳ(ಬಿ), ಮಸ್ಕಲ ತಾಂಡಾ, ಬನಸಿ ತಾಂಡಾ ಧುಪತಮಾಳಗಾವ, ಗೋವಿಂದ ತಾಂಡಾ ಜೋಂನಗಾವ, ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಗೌಡಗಾವ, ಲಸ್ಯರ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಹುಲ್ಲಾಳ, ಲಾಲಸಿಂಗ ತಾಂಡಾ ಹುಲ್ಲಾಳ, ಸಂಗ್ರಾಮ ತಾಂಡಾ ಎಕಂಬಾ, ಕಾಳು ತಾಂಡಾ ಎಕಂಬಾ, ಶೋಳಾ ತಾಂಡಾ ಎಕಂಬಾ, ಇಂದಿರಾನಗರ ತಾಂಡಾ ಜಿರಾದ, ಮಾಣಿಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ), ರಾಮಪೂರ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ), ಬೆಮಾ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ), ಲಜ್ಜಿರಾಮ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ), ಎಕನಾಥ ತಾಂಡಾ	397.35					ಮುಗಿದಿದೆ
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು	397.35					

(31)

2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಪುರ, ಜವಾಲಪುರ, ಬಿಡ್ಡ, ಹುಲಸೂರ, ಕಾಳಗಾಪುರ, ಕೋಟ್‌ಗೌಳ, ಮುರ್ಗ(ಕೆ), ತೋರ್ಕಾ ವಾಡಿ, ಬಳತ(ಬಿ), ಜೋನ್ನೇಕೆರಿ, ಇಟ್ಟಗೌಳ, ಬಾಚೆವಳ್ಳ, ಜಂಬಗಿ, ಘಂಸುಬಾಯಿ ತಾಂಡಾ ಬೋರಿ, ಕೆಲವಟ್ಟ ತಾಂಡಾ ಬೋರಿ ಮತ್ತು ಪುನಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬೋರಿ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	100.00	0.000	1.00	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಅಲಮಾಜಿ	0.000	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದೇಗಾಂವ ಶ್ರೀ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	1.10	1.10			1.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದೇಗಾಂವ ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.28	5.28			5.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಗರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.91	1.84			1.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.83	4.83			4.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಗೋಡಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.47	3.47			3.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಣೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.32	2.74			2.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಗಿಂಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.32	2.30			2.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.06	1.06			1.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಪ್ರಾ.ಕೆ.ಎಂ-1: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	32.83	25.00			25.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಿಯಾಳ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	0.22	0.22			0.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮಂತವಾಡಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.05	1.05			1.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.89	4.84			4.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು	62.28	53.73	0.00		53.73	
			SC Reserved						
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಳಭೋಗ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (83561)	8.00	7.90	0.08	ರಾಜೇಶ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ	7.90	ಮುಗಿದಿದೆ.

2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪೋಟಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಪಂಪಿನಿಂದ ಸಾಲಾ ಸಮೀಪ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾಳ ಭೂಮಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87216)	8.00	7.38	0.06	ಅರ್ಜುನ ಕನಕ	7.38	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗೇಟಿನಿಂದ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87409)	8.00	7.80	0.06	ಅಂಬಾದಾಸ ಕಾಂಬಳೆ	7.80	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87409)	6.00	5.53	0.06	ದೇವರಜ ಚವ್ವಾಣ	5.53	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87409)	6.00	5.37	0.06	ಅಂಬಾದಾಸ ಕಾಂಬಳೆ	5.37	ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕಲೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87409)	6.00	5.90	0.06	ಅಂಬಾದಾಸ ಕಾಂಬಳೆ	5.90	ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೇಗಾಂವ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಬು ಜಮಾದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87486)	6.00	5.91	0.06	ಅಂಬಾದಾಸ ಕಾಂಬಳೆ	5.91	ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87486)	7.00	4.51	0.06	ವಿಜಯ ಕುಮಾರ	4.51	ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಚೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87486)	7.00	5.68	0.07	ಶಾಮರಾವ್	5.68	ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87486)	6.10	4.98	0.06	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ST Reserved						ಮುಗಿದಿದೆ.
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87486)	6.00	5.40	0.06	ಪಂಡರೀಕಾಪ್ಪ ಮಲ್ಕಾಪುರ	5.40	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಣ್ಣಮೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87486)	6.00	5.41	0.06	ಪಂಡರೀಕಾಪ್ಪ ಮಲ್ಕಾಪುರ	5.41	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಜ್ಜಲಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87486)	6.00	5.06	0.08	ಕೃಷ್ಣ ಬಂಡೆಪ್ಪ	5.06	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
			Package:- 1 (work indent.93853						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಸೂರ (ರಘುನಾಥನಗರ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಗಣ್ಣಾ ಮುಖ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	275.91	0.08	ಜಗದೀಶ ಮಿಶಾ	275.91	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00		0.08			ಮುಗಿದಿದೆ.

29

3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿ.ರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬಾಲಾಜಿ ಮೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ. ಸಮುದಾಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಂಟರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
6	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ತೊಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
7	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣ ಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00		0.06
8	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯದಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬೀದಿಗಳ ದೇವಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಳಪ್ಪಾ ಬೀದಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00		0.06
9	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಜನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
10	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಮೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
11	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಡರವಾಡಿ (ಇ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
12	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
13	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಧೂಳಪ್ಪಾ ಮೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಕುಮಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
14	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟಿಬಾಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದಿಂದ ನಿವರ್ತಿ ಮೇಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ	6.00		0.06
15	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಟಿಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡಿನಾಥ ಪಾಟೀಲ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಕಂಠ ಭಂಡಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
16	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬಾಬು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆಯಿಂದ ಚೈಲಿಂದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
17	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.83		0.06
18	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನವಪಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06

	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.

19	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟಗೇರಾ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.06
20	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆತ್ತರಗ(ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.06
21	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.06
22	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.06
23	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.06
24	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.06
25	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಹೊಸಮಂತ ಜಮೀನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವ ರಾಜ ಗುಂಡಿಭಾಯಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.06
26	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಬೇಲೂರಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನ ವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.06
27	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಣ್ಣವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.06
28	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.06
29	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಪೂರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	0.07
30	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸದಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	0.06
31	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸ್ಕಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.06
32	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	0.08
33	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದೆ ನವಾಬ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	0.06
34	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಮಂತವಾಡಿ (ಆರ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	0.06
			5054- Additional grants		

[illegible]

35	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಕ್ಕನಾಂಗವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ನಾಟಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಡಬಿ-ಕಲಬೋರಾ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ , ಬಾಬು ನಾಟಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯಾ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ, ದೇವಂದ್ರ ನಾಡಿಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಡಬಿ-ಕಲಬೋರಾ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	17.00		0.17		ಮುಗಿದಿದೆ
36	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊಂಡಿಬಾ ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	9.00		0.09		ಮುಗಿದಿದೆ
37	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಂಗಪ್ಪಾ ಮೇತ್ತೆ ಮನೆಯಿಂದ ರವಿ ಮೇತ್ತೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06		ಮುಗಿದಿದೆ
38	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌರರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06		ಮುಗಿದಿದೆ
39	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬಾಬು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆಯಿಂದ ಕೈಹಿಂದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06		ಮುಗಿದಿದೆ
40	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06		ಮುಗಿದಿದೆ
41	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪೂರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00		0.10		ಮುಗಿದಿದೆ
	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು	217.83	275.91		275.91	
	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ		ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕು:					
	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:					
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಧೂಮ್ನನೂರ, ಸಮತಾಬಾದ, ಜನತಾನಗರ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ಸೋನಕೇರಾ, ಫಾಟೋರಳ, ಫೋಡವಾಡಿ, ಸಂದಕಂದಗಿ, ವಡ್ಡನಕೇರಾ, ಹಣಕುಣಿ, ಮರ್ಕಲ್, ಡಾಕುಳಗಿ, ಮುಸ್ತರಿ, ಕೋಡಂಬಲ, ಕಬಿರಬಾದವಾಡಿ, ಬೇಳಕೇರಾ, ಸಂದನಕೇರಾ, ಸಿಲಗಿ,ತಾಳಮಡಗಿ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಕುಮಾರಚಿಂಚೋಳಿ, ಹುಣಸಗೇರಾ, ಕನಕಿಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.06	0.91		0.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

25

2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಳ್ಳಿ ಮಂಗಳಗಿ . ಸಾಗನಕೇರಾ, ನಿರ್ಜಾ. ಉಡಬಾಳ, ಚಾಂಗೇರಾ , ಪೋಲಕವಳ್ಳಿ, ಬೋರಾಳ, ವಿಠಲಪೂರ, ಕರಕನಳ್ಳಿ,ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ, ಉಡಬನಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಮುನ್ಸಾವೇಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	0.53	0.53			0.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
			SC Reserved						
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇನಕೇರಾ, ವರವಳ್ಳಿ (ಕೆ), ಜಲಸಿಂಗಿ, ಕಬೀರಪಾದವಾಡಿ, ಸಿಂದಬಂದಗಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(93613)	48.62	39.94	0.48	ರಾಜಕುಮಾರ ರೂಗನ್	39.94	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ಸಾವಿಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(93613)	15.00	11.5	0.15	ಕಾಂಬಳ ವಿಜಯಕುಮಾರ	11.5	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಸ್ತುರಿ, ಕೊಡಂಬಲ, ಗಡವಂತಿ, ಧೂಮ್ಯನಸೂರ, ಕನಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ (additional) ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	40.00	39.3	0.40	ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಾಗರ	39.3	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ST Reserved						
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬೂರ, ಅಲ್ಲೂರಾ, ಹಿಲಾಲಪೂರ್, ಬೇನಚಂಚೋಳ, ಸಿಪಾಳಗೇರಾ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(93154)	47.2	38.57	0.47	ಶಿವಕಂಕರ ಬಿರಾದಾರ್	38.57	ಮುಗಿದಿದೆ.
			Package:- 1 (work indent.93847)						
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದನಕೇರಾ, ಮುದನಾಳ, ವಳಬಿಂಡಿ, ಮಾಣಿಕನಗರ, ಹುಣಸಗೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	45.00	188.91	0.45	ಕೊಳ್ಳುರ ಗುರುಪಾಥ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಕ್ಲಬ್	188.91	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಸೋನಕೇರಾ, ಫಾಟಜೋರಳ, ಪಂದಿಕೇರಾ, ಕುಮಾರ ಚಂಚೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	50.00		0.50			ಮುಗಿದಿದೆ.

3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಫುಲಿಮಾಡಿ, ಹುಣಸನಾಳ, ಸುಲಾನಬಾದಮಾಡಿ, ಓತಗಿ, ಸೆಜೋಳ, ತಾಳಮಡಗಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	48.00		0.48			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಡಗಿ, ಹಣಕುಣಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	50.0		0.50			ಮುಗಿದಿದೆ.
Package:- 2 (work indent 93824)									
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಗಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	9.90	69.08	0.10	ಮೇಲಿನ ಚಿಂತಾಮಣಿ	69.08	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಠಲಪೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	10.00		0.1			ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಪಾಳಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	10.00		0.1			ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಸುಳಬೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	10.97		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	10.00		0.11			ಮುಗಿದಿದೆ
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:									
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಳೂರು (ಕೆ) ಜಮೀನ್ದಾರಪೂರ (ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣನಗರ), ಕಂಗನಕೋಟೆ, ಶಂಕೀರನಗರ, ಆಣದೂರ ಆಣದೂರು, ವಾಡಿ, ಪಾದರನಗರ, ಸಿಕ್ಕಂದಪುರ ಚಿಟ್ಟ, ಗೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಆಸ್ತೋರು ಶವಾಮುರ, ಸುಲಾನಪುರ(ಜೆ), ಅಮಲಾಪುರ, ಯದಲಾಪುರ.	15.04	15.03			15.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2: ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (2015-16 ಕಾಮಗಾರಿ 470485)	7.15	6			6	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

3	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬೀರವಾಡಾ (ಅಗ್ರಹಾರ), ಮಾಳಿಗಾಂವ, ನಮಾಮಬಾದ ಹಳ್ಳಿ, ರಸೂಲಾಬಾದ, ಜಾಂಪಾಡ, ಕಪಲಾಪೂರ(ಜೆ), ನವಲಾಸಪೂರ, ಅಲಿಯಾಬಾದ, ಕಂಟ, ಅಲ್ಪಾಪೂರ, ಎಲಾಸಪೂರ, ಮರಬಿಲ್, ಬೇನಕನಳ್ಳಿ, ಚಿಮಕೋಡ, ಅಲ್ಪಾಪೂರ, ಅಮದಲಪಾಡ, ನಂದಗಾಂವ, ಚಳ್ಳಿಗಿ, ಅಲಿಯ	14.45	14.43			14.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ		SC: Reserved						
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮತಾಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ. ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	19.88	0.25	ವಿಠಲ್ ಪಾಂಡೆ	19.88	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	7.38	0.10	ವಿಠಲ್ ಪಾಂಡೆ	7.38	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರನಳ್ಳಿ, ಚಾಂಬೋಳ, ಶ್ರೀಮಂಡಲ, ಖಾಜಾಪೂರ ಮತ್ತು ಚಿಮಕೋಡ, ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	32.68	25.39	0.32	ಸುರೇಶ ಮೇಧಾ	25.39	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫತ್ತೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	9.00	6.2	0.10	ಕಿರಣ ಕುಮಾರ್	6.2	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಂಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	5.62	0.07	ರಾಜಗುರು	5.62	ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಮಿಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	7.24	0.10	ರಮೇಶ ಧೋಸೆ	7.24	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ST: Reserved						
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರೀದಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.09	0.10	ಕುಶಾಲ ಕುಮಾರ	8.09	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದಿ)	ಸಿರ್ಸಿ (ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ		8.22	0.10	ಶಿವಶಂಕರ ಜಿರಾದಾರ್	8.22	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಧೇರಾ ಮತ್ತು ನಿಜಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು	10.00	8.09	0.10	ಕುಶಾಲ ಕುಮಾರ	8.09	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊಲಪೂರ, ಫತ್ತೇಪೂರ, ಚಾಂಬೋಳ ಮತ್ತು ಬಸಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ	35.00	15.68	0.35	ಹಂಪರಂಗ ಪುಲ್ಲಪ್ಪ	15.68	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಳಿಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	7.05		ಹಂಪರಂಗ	7.05	ಮುಗಿದಿದೆ.
			Package:- 1 (work indent 93824)						
			ಜೊತೆ ಜಮಾಣಿಗಳು						

23

1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾಪುರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	158.8	0.10	ಕೊಳ್ಳುರ ಗುರುನಾಥ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ	158.8	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದರ್(ದ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಶೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಕತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಫೋಡೆಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಕರಾಣಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂತಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗದಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
11	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರಾದ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
12	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
			5054- Additional grants						ಮುಗಿದಿದೆ.
13	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಪ್ಪಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
14	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
15	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಐಕ್ಯಪುರ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
16	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಟ್ಟಕನಕ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ		ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಕರಾಣಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	160.00					

	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ		Package:- 2 (work indent C130)						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಳೇಗಾಂವ, ಜನವಾಡಾ, ಪಮಲಾಪುರ, ಸಂದಗಾಂವ ಮತ್ತು ಮಾಮನಕೇರಿ	40.05	41.60	0.40	ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಮುಂಜೆ	41.60	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಜೀದೇರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕೋಯಿಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6 00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಜೀದೇರ ತಾಲೂಕಿನ ನವರಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕೋಯಿಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8 00		0.08			ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಹಕರ್ ಮಧಿಮಳಕುಂದಾವಾಡಿ, ವಾಘಲಗಾಂವ,ಭಾಟಗಾಂವ ಹುನಜಿ(ಆ), ಕಾಸರಗುಂವ ವಾಡಿ ಕಡ್ಕಾಳ ಜೈನಾಪುರ, ಕಲವಾಡಿ, ಮಾಲಬಾಪುರ, ಜ್ಯಾಂಕಿ, ಕಣಜೆ, ಹಾಲಪಳ್ಳಿ (ಕೆ) ಮದಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಯ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗುಂವ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	31.07	31.07			31.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಆಳವಾಯ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗುಂವ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.79	7.45			7.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ST Resurved						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಹಕರ್ (ಆ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (01/2/14)	15.00	11.01	0 15	ದನರಾಜ ಬೋನಕಾಟೆ	11 01	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಹಕರ್ ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಪಂ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30 00	14 79	0.30	ದನರಾಜ ಬೋನಕಾಟೆ	14 79	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ							
	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ		ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ		Package:- 1 (work indent 93043)						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಮಾಣಿಕೆಶ್ವರ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15 00	111.83	0.15	ಶಾರದಾ ಕನಕಪ್ಪನ್	111.83	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಮೇಧಿಮಳಕುಂದಾವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		0 20			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಯಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	26.96		0.27			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾದಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.

92

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಯಾಪುರ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಅವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 215(227) ರ ಉತ್ತರಗಳು

ಅನುಬಂಧ-1

2019-20

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಶೆಕ್ಡ್ ನೋಂಬರ್	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಜೆಟ್ನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಗ
1	2	3	4	6	7				8
1	5054-ರಾ.ಪ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಎಂ.ಎಸ್. ಜಾರ್ಜ್- ಮುಖ್ಯ ಪಂಚರತ್ನ ರೋಡ್-122 ರ ಕಿಮೀ 28.90 ರಿಂದ 30.89 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	200.00	200.00	1.90	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಆಲ್ಟಾಜೆ	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	5054-ರಾ.ಪ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಎ.ಬಿ. ಜಾರ್ಜ್ ಜಂಟಿ-ಹುಲಸೂರು ರಾ.ಹೆ-123 ರ ಕಿಮೀ 20.20 ರಿಂದ 25.40 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	495.00	495.00	5.20	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಆಲ್ಟಾಜೆ	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	5054-ಜಿ.ಮು.ರ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಮುಧೋಳ-ತೋರಣ-ರಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 11.00 ವರೆಗೆ ಅಯ್ಯಾ ಭಾಗೀಶ್ ಸುಧಾರಣೆ	400.00	400.00	9.00	ಜಗದೀಶ ಮೊದಾ	0.00	ಸೆಪ್-ಪೇಸ್ ಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
4	5054-ಜಿ.ಮು.ರ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಕುಳೋಡ-ದುಡಕನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 3.50 ರಿಂದ 4.30, 5.20 ರಿಂದ 8.90 ಮತ್ತು 13.00 ರಿಂದ 13.80 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	400.00	400.00	5.20	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಆಲ್ಟಾಜೆ	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	5054-ಜಿ.ಮು.ರ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಕುಳೋಡ-ಬಾವಲಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 12.00 ರಿಂದ 12.70 ಮತ್ತು 15.00 ರಿಂದ 15.60 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	105.00	105.00	1.30	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಆಲ್ಟಾಜೆ	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	5054-ಜಿ.ಮು.ರ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್-ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 4.20 ರಿಂದ 5.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	100.00	1.00	ಜಗದೀಶ ಮೊದಾ	0.00	ಸೆಪ್-ಪೇಸ್ ಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
			ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ-ಇ	1700.00	1700.00	23.60		0.00	
1	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗದಕೋಟೆ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 8.00 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಆಗಲೀಕರಣ	82.63	0.00		ಬಿ.ಸಿದ್ದಾಪ್ಪ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ	ಬೀದರ್	ಬಸಂತಪುರ ಜಾಂಟಿ-ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 10.00 ರಿಂದ 13.40 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	79.74	0.00		ಸಂಜಯಕುಮಾರ ಮುಂಡೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ	ಹುಮನಾಬೀದ	ರಾ.ಹೆ.-9 ವಳವಂದಿ ಜಾಮಾ ಪಣತೋರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.06 ರಿಂದ 9.50 ರ ಸುಧಾರಣೆ	89.36	0.00		ಸಜೀವ ಗೃಹಾಳಿಕರ್		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ನಗರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಮಲನಗರ-ಗೋನಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-04 ಕಿಮಿ 60.50 ರಿಂದ 60.80 (ಅಂದೋಡ್ಲರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ) 4 ಪುರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ವಸಂತಪುರ-ರಾಂಪೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15 ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 45.60 ರಿಂದ 46.40 (ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಎಡ್ಜಿಯಿಂದ ಅಂದೋಡ್ಲರ್	0.00	500.00		ಕೊಕ್ಕಳ್ಳಿ ಗುರುನಾಥ ಇನ್‌ಫ್ರಾ, ಪ್ರಾ. ಲಿ.		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ನಗರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಮಲನಗರ-ಗೋನಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-04 ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 60.80 ರಿಂದ 61.00 (ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ) ಹಾಗೂ ಕಿಮಿ 62.50 ರಿಂದ 62.80 ವರೆಗೆ 4 ಪುರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್. ಜಾರ್ಜ್ ಮುಖ್ಯ-ಹಂದರತ್ನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-122 ರಸ್ತೆ	0.00	280.00		ಕೊಕ್ಕಳ್ಳಿ ಗುರುನಾಥ ಇನ್‌ಫ್ರಾ, ಪ್ರಾ. ಲಿ.		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ		ಎಂ.ಎಸ್.ಜಾರ್ಜ್ ಮುಖ್ಯ-ಹಂದರತ್ನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 105.00 ರಿಂದ 108.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	0.00	0.00		ಕೆ. ಪ್ರಭು ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿ.		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	5054 ಮುಖ್ಯ ಹಂಚಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಹೊಣೆ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ - ರಾಜೋಳಾ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಗಲೀಕರಣ. ರಸ್ತೆ ವಿಭಾಜಕ. ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಆಳವಡಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) (ವ.ಸಂ. 106339)	84.85	30.00	0.35	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾತೋಡ್	28.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	5054 ಮುಖ್ಯ ಹಂಚಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಹೊಣೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಂತಪುರ - ಜಾಂಟಿ-ರಸ್ತೆ (ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 15.00 ರಿಂದ 17.50ರ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ವ.ಸಂ. 106097)	30.00	15.13	2.50	ಶಿವಶಂಕರ ಬಿರಾದಾರ್	15.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	5054 ಮುಖ್ಯ ಹಂಚಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಹೊಣೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದರ್ - ಶ್ರೀಮಂಡಲ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 7.50 ಮತ್ತು 8.20 ರಿಂದ 8.50 ಹಾಗೂ 9.00 ರಿಂದ 11.00ರ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು(ವ.ಸಂ. 105794)	31.28	31.28	3.90	ಮಹೇಶ ಜಿಂಟಾಮೇ	31.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	5054 ಮುಖ್ಯ ಹಂಚಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಹೊಣೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೋಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50ರ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ವ.ಸಂ. 105812)	0.00	20.35	2.50	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾತೋಡ್	18.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	5054 ಮುಖ್ಯ ಹಂಚಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಹೊಣೆ	ಬೀದರ್ (ರಸ್ತೆ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಸೀಕೆರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.30 ರಿಂದ 6.00ರ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ವ.ಸಂ. 105711)	19.10	19.10	2.70	ಮಹೇಶ ಜಿಂಟಾಮೇ	19.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

19

17	3054 ಮಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹಗೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸುರವಳಿ 0.50 ರಿಂದ 1.30 ರವರೆಗೆ (ಮ.ನಂ. 106301)	45.30	31.33	0.80	ಮಹೇಶ ಜಿಂಹಾರ್	31.33	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	3054 ಮಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಂಟ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುರವಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50ರ ಸುರವಳಿಗೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮ.ನಂ. 05805)	25.00	15.00	2.10	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾಜೇಂದ್ರ	0.00	
19	3054 ಮಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಕುಮಟಾದ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಜಟ್ಟಿಗುಡ್ಡ ದಿಂದ ಬೇಮಳವೇಡಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.05 ರಿಂದ 9.13 ಮತ್ತು 11.28 ರಿಂದ 11.965 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮ.ನಂ. 105367)	40.43	15.00	1.75	ಮಹೇಶ ಜಿಂಹಾರ್	28.66	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	3054 ಮಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಕರ್ಣವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತನದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 6.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ (ಮ.ನಂ. 105565)	40.37	15.00	3.00	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾಜೇಂದ್ರ	32.07	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	3054 ಮಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಸರವರಗಾಂವಿ ಆಳವಾಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ (ಮ.ನಂ. 105508)	44.59	15.00	3.00	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾಜೇಂದ್ರ	37.38	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	3054 ಮಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಕುಮಟಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾದ - ಭಾಕಂಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 4.10 ರಿಂದ 7.00ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣಾ. (ಮ.ನಂ. 106304)	40.00	15.00	0.00	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾಜೇಂದ್ರ	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
26	3054 ಮಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಕುಮಟಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಮ - ಸೋನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 5.50ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣಾ. (ಮ.ನಂ. 106306)	30.00	0.00	0.00	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾಜೇಂದ್ರ	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
27	3054 ಮಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವರಗಾಂವಿ - ಹಂಗರಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.00ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣಾ. (ಮ.ನಂ. 106350)	75.99	75.00	6.70	ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಆಲ್ಟಾಜೆ	72.23	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	3054 ಮಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕುಮಟಾದ ರಸ್ತೆ	ಕುಮಟಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾದ-ಮಾಣಿಕ್ಯನಗರ-ಫೋಡವಾಡಿ ಪಾಯಾ ರಾಜೀಕಾ. ಭಾಲ್ಕಿಯೇರಳ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 2.76 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮ.ನಂ. 105727)	30.00	0.00	0.70	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾಜೇಂದ್ರ	23.12	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	3054 ಮಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕುಮಟಾದ ರಸ್ತೆ	ಕುಮಟಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಟ್ಟಿಗುಡ್ಡ ಕ್ರಾಸ್ ರಿಂದ ಮದರಗಿ ಪಾಯಾ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮ.ನಂ. 105714)	59.90	7.00	4.00	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾಜೇಂದ್ರ	40.97	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	3054 ಮಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕುಮಟಾದ ರಸ್ತೆ	ಕುಮಟಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಜೆ.ಎಸ್-9 ರಿಂದ ಪಳವಂದಿ ಪಾಯಾ ಜಾಲಾಕು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.40 ಮೀಟರ್ (CD Widening)	5.00	5.00	0	ಮರ್ಜಾ ಇಮರಾನ್ ಬೇಗ್	4.98	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ವಿಳಿವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಕುಮಟಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾದ - ಜಾವಳಗಾಂವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.20 ರಿಂದ 2.50 ಮತ್ತು 5.30 ರಿಂದ 9.00 (ಅಂದಾಜು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	196.01	0.00	2.00	S. Almaji	196.01	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ವಿಳಿವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಕುಮಟಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಖೇಳ - ಕೋರಣಾ - ರಾಮಕೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.67 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	0.00	59.43	0.75	Praksh Khoba	0.00	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ವಿಳಿವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಕುಮಟಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾದ - ಮಡ್ವಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.04 ರಿಂದ 3.50ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	108.91	0.00	1.30	S Almaji	108.91	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ವಿಳಿವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಗಾಂವಿ - ಜಂಬಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 2.60ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	107.00	0.00	1.20	S Almaji	107.00	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ವಿಳಿವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟೂರು ವಸಹಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 7.10 ರಿಂದ 9.90ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ	137.31	91.68	1.50	Madiwalap pa Mangalgi	134.13	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ವಿಳಿವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕುಮಟಾದ ರಸ್ತೆ	ಕುಮಟಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಟ್ಟಿಗುಡ್ಡ ದಿಂದ ಅಂಥುರಿ ಪಾಯಾ ಪಳವಂದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.60 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಕಾಮಗಾರ	82.74	35.00	1.75	Siddling patil	82.74	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ವಿಳಿವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್ (ರಕ್ಷಣೆ)	ಕುಮಟಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಡಬಳ-ಪಂಗಲಿ-ಪಳ್ಳವೇಡ(ಬಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.60 ರಿಂದ 2.60 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	36.73	1.00	Anil Rathod	50.00	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	ವಿಳಿವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್ ಕಲ್ಯಾಣ	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದರ್-II ಪಾಯಾ ಮಿರವಿಲಿ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ. ರಸ್ತೆ ವಿಭಾಗ. ಬೀದಿ ವಿಭಾಗ ಅಳವಡಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದರ್-II ರಸ್ತೆ) (MDR Road)	207.18	17.37	0.62	M/s Sharda Construction s	207.18	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

1/20

40	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಟಗೇರಾ-ಬೆಳಮಗೆ ಪ್ರಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (MDR Road)	198.00	17.76	0.63	Jagdish Khoba	199.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಭಾರ್ಗಿ	ಭಾರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೊನ್ನಳ್ಳಿ, 40ನೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 3.50 ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	94.68	0.00	1.750	M/s Sharda Construction	94.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿರಾಲ್	ಶಿರಾಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾವರಗಾಂವ - ಮೋಂತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.38 ರಿಂದ 6.30ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	178.08	6.50	3.10	S Almaji	178.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿರಾಲ್	ಶಿರಾಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲ್ - ಬಾವಳಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 28.60 ರಿಂದ 30.70 ಮತ್ತು 33.00 ರಿಂದ 36.00ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	125.38	25.00	3.00	S Almaji	125.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೇವನಗರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಘಾಟಮೋರ-ಗೋವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.70	Anil Rathod	34.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್-50 (ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ.) ರಿಂದ ಉಡುಪಾಳ-ಹಳ್ಳಿಬೇಡ (ಬಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	10.38	1.20	Anil Rathod	65.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೇದರ (ದಕ್ಷಿಣ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡುಪಾಳ-ಮಂಗಳೂರಿ-ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.60 ರಿಂದ 3.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	52.60	0.00	0.60	Anil Rathod	52.6	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೇದರ (ದಕ್ಷಿಣ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಗೂಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು 4.0 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	14.22	0.00	0.6	Baswaraj V patil	14.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಬಾಗಾಪೂರ(ಕೆ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತಾರಣೆ, ಜೀಡಿ ರೀಪೇರಿಂಗ್ ಆಳವಡಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ)	87.95	15.20	0.5	Subashh Jadhav	87.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	82.45	7.88	0.5	Siddling Patil	82.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
50	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪಯೋಗ	ಭಾರ್ಗಿ	ಭಾರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಲನಗರ ಭಾತಂಬ್ರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 23.20 ರಿಂದ 24.10 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	61.63	15.00	0.90	Riyaz Ahmad	61.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪಯೋಗ	ಶಿರಾಲ್	ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಲನಗರ ಐದು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ. ಮೀ. 0.67 ರಿಂದ 1.00ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	23.02	11.33	0.3	Praksh Khoba	23.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪಯೋಗ	ಶಿರಾಲ್	ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗಮ ಐದು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ. ಮೀ. 0.60 ರಿಂದ 0.80ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	14.84	0.00	0.50	mallikarjun Dana	44.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
53	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪಯೋಗ	ಶಿರಾಲ್	ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗಮ - ಸೋನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.80 ಮತ್ತು 1.50 ರಿಂದ 2.20ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	79.79	0.00	1.20	Praksh Khoba	79.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪಯೋಗ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ Kallur ರಿಂದ Chitkota ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	30.00	3.10	Baswaraj K. patil	40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

55	ಬರಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗೋಕುಲ ಉಪಮಂಡಲ	ಬೀದರ (ರಾಜೀವ)	ಹುಡುಗನಾದ ಕುಟುಂಬದ ಬಸವರಾಜ-ಮಂಗಲ-ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎಚ್(ಎ) ರಾಯ್ ಶಿ.ಬಿ. 3.20 ರಿಂದ 3.60 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	9.68	0.4	Anil Rathod	25.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56	ಬರಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗೋಕುಲ ಉಪಮಂಡಲ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಿಂದ ಪ್ರತೀವಾರಿ ರಸ್ತೆಯು ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ರಸ್ತೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಅಳವಡಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುಂದುವರಿದಿದೆ)	109.11	15.65	0.50	Siddram	109.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	4059 ಅಪರಿಚಿತ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಟಾ. ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ. ಕಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು 2ನೇ ಮಹಡಿ	225.00	0.00		Verrshety K B	194.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಿ: 30.10.20 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
58	4059 ಅಪರಿಚಿತ	ಫಾಲ್ಗುಣಿ	ಫಾಲ್ಗುಣಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1320.00	100.00		M/s Sharada Constrution	209	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಿ: 30.11.19 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
59	4059 ಅಪರಿಚಿತ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1400.00	0.00	0.00		0	ನಿರ್ದೇಶನ ಪಕ್ಕಾಂತರ ಮಾಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ
60	4059 ಅಪರಿಚಿತ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1320.00	0.00	0.00		0	ನಿರ್ದೇಶನ ಪಕ್ಕಾಂತರ ಮಾಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ
61	4216 ಅಪರಿಚಿತ	ಬೀದರ	ಬೀದರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	84.00	0.00		G N guntapalli	85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಿ: 30.10.20 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
62	4216 ಅಪರಿಚಿತ	ಬೀದರ	ಬೀದರನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	88.00	0.00		G N guntapalli	86.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಿ: 30.10.20 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
63	4059 ಅಪರಿಚಿತ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜನಪದ ಜಯೋಬಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	44.00		Digamber Fujari	42.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಿ: 31.3.2021 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
64	4059 ಅಪರಿಚಿತ	ಹುಡುಗನಾದ = (ಬೀದರ ರಸ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು)	ಹುಡುಗನಾದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿವಿಎಂ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	65.00		Sanyay kumar Yakathpur	74.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
65	4059 ಅಪರಿಚಿತ	ಹುಡುಗನಾದ = (ಬೀದರ ರಸ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು)	ನೀರ್ವಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿವಿಎಂ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	6.00		Sanyay kumar Yakathpur	63.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
66	4059 ಅಪರಿಚಿತ	ಫಾಲ್ಗುಣಿ	ಫಾಲ್ಗುಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	75.00	29.57		R K aptil	56.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
67	4216 ಅಪರಿಚಿತ	ಫಾಲ್ಗುಣಿ	ಫಾಲ್ಗುಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	100.00	15.58		M/s Sharada Constrution	98.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ-01 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (72905)	7.18	3.95			3.95	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಜಾರಾ ತಾಂಡಿಯಿಂದ ಹಿಂಗಲಾಜೆ ಮಂದಿರದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(93786)	1.56	1.56			-	ಮುಗಿದಿದೆ

3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ	ಹಾಕಿಂಗ್-01 ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಥಿ ನಿರ್ಮಾಪ್ತರು (93850) (43 ಸಂಖ್ಯೆ)	16.07	6.30			6.30	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಭೇಷ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವರ್ತನಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (98302)	2.47	2.47			-	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ದೊಡ್ಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
			SC Reserved						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಹತ್ಯಾ, ಹತ್ಯಾ ಹಂಡಾ, ಬಗದೂರು, ಶರಣಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವರ್ತನಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108514)	48.35	22.04	0.25	ಮೆಡೆಲ ಚೌಕಾಣ	22.04	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಹಗದೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108517)	48.00	36.25	0.25	ಮೆಡೆಲ ಶರಣಗಿರಿ	36.25	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ರಾಮಕಿರಣ (ಡಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108521)	48.00	34.35	0.25	ಕಂಡಾಡಾ ಕಂಬಳ	34.35	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.		ST Reserved						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಬಟ್ಟಗೂರು ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವರ್ತನಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108519)	48.00	48.00	0.25	ಪ್ರವೀಣ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.		General						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಹಾಲಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವರ್ತನಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ (ಫೀಮ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಪಂದಿರಾ ನಗರ) ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ರೇವಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವರ್ತನಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಪರಂಥಿ ಮತ್ತು ಪರಂಥಿಯ ಸ್ಟೆಟ್ ಕಂಬುಪ್ತರು ಕಾಮಗಾರಿ (108511)	59.36	-	0.30	ವೀರಬ್ಬ ಕೆ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.		Package:- 1 (work indent. 111927						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ರಾಬರಾ, ಪೆಟಾಲಕುಂಡಾ, ಪಾಪಪೂರ ಮತ್ತು ಗೌರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವರ್ತನಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108512)	50.00	164.65	0.30	ದಿಲೀಪ್ ರಾವ್ ಮುನೆ	164.65	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಕಲಮೇಗೂರು ಪೆಟಿ ಹಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವರ್ತನಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಲಮೇಗೂರು ಪೆಟಿ ಹಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಗರೇಕರಾ ಕಾಮಗಾರಿ (108513)	50.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಚೇನಗೂರು ಮತ್ತು ಮುದೇವ ನಗರ ಹಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವರ್ತನಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108515)	48.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಗದಲೇಗೂರು (ಕೆ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108516)	48.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಕೋಟನೂರು ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವರ್ತನಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಥಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108522)	48.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಭೇಷಣ, ಭೇಷಣ, ಅಲಗೂಡ ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವರ್ತನಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108523)	48.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಪಾಪಪೂರ (ಕೆ), ಕಾಮಪೂರ, ನೀಲಕಂಠ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವರ್ತನಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಪರಂಥಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108524)	46.89		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಗುಂಡೂರು, ಇಲ್ಲಾಳ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವರ್ತನಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಥಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108525)	28.63		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.		ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹಾಕಿಂಗ್-01: ಹುಮನಾಬಾದ ಹಾಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪರಂಥಿ ನಿರ್ಮಾಪ್ತರು. (ವರ್ಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 93842) (7 ಸಂಖ್ಯೆ)	6.50	-			-	ಮುಗಿದಿದೆ

15

[illegible]

10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲಿಕೆ, ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108449)	50.00		0.40			ಮುಗಿದಿದೆ
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.			2.12	486.29				
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.		Package:- 2 (work indent. 111928)						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಬಸವೇಶ್ವರಾ ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲಿಕೆ ಕಡತದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಜೆಟ್ ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108525)	43.00	52.77	0.35	ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿ	52.77	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಬಸವೇಶ್ವರಾ ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲಿಕೆ ಕಡತದಲ್ಲಿರುವ, ರೋಡ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಿ), ಭೂಮಿ (ಆರ್) ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಜೆಟ್ ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108527)	43.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಬಸವೇಶ್ವರಾ ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲಿಕೆ ಕಡತದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ (ಆರ್) ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಜೆಟ್ ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108529)	32.39		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.		ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬಜೆಟ್-01: ಹುಮನಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲಿಕೆ ಎಸ್.ಸಿ. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮರ್ಚೆ ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ:93882) (19 ಕುಟು)	6.74	0.00			0	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬಜೆಟ್-02: ಹುಮನಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲಿಕೆ ಎಸ್.ಸಿ. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮರ್ಚೆ ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 93831) (2.00	0.00			0	ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲಿಕೆ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.66	0.00			0	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಕೆ.ಎಸ್. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
			SC Reserved						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲಿಕೆ ಕಡತದಲ್ಲಿರುವ, ಹಾಗೂ, ಬೀದರ್, ಬೀದರ್, ಬೀದರ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (107794)	50.00	35.08	0.30	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	35.08	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲಿಕೆ ಕಡತದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107181)	15.00	10.20	0.10	ಹುಮನಾಬಾದ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10.20	ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲಿಕೆ ಕಡತದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107184)	15.00	10.27	0.10	ಹುಮನಾಬಾದ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10.27	ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲಿಕೆ ಕಡತದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107185)	15.00	10.41	0.10	ಹುಮನಾಬಾದ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10.41	ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲಿಕೆ ಕಡತದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107192)	14.15	9.82	0.07	ಹುಮನಾಬಾದ್ ನಿರ್ಮಾಣ	9.82	ಮುಗಿದಿದೆ
			ST Reserved						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲಿಕೆ ಕಡತದಲ್ಲಿರುವ, ಹುಮನಾಬಾದ್, ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಬೀದರ್, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107767)	50.00	37.07	0.30	ಹುಮನಾಬಾದ್	37.07	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲಿಕೆ ಕಡತದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107190)	10.00	7.48	0.06	ಗುರುಬತ್ತ	7.48	ಮುಗಿದಿದೆ
			Package:- 1 (work indent. 112000)						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲಿಕೆ ಕಡತದಲ್ಲಿರುವ, ಹುಮನಾಬಾದ್, ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108017)	50.00	-	0.30		-	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲಿಕೆ ಕಡತದಲ್ಲಿರುವ, ಹುಮನಾಬಾದ್, ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕುಲಕರ್ಣಿ (ಬಿ), ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108012)	50.00	-	0.30	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	-	

2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಣಾನಾಡು ಬೀದರವೂರು ಮತ್ತು ಕಮಾವಾಡು (ಬಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108019)	50.00		0.30			
			Package - 1 (work indent. 112002)						
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಮಾ, ನಿಲಾಸಮೂರು, ಬಾಣನೂರು ಮತ್ತು ಕೆನ್ನಳ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108212)	50.00	203.29	0.30	ಗುರುನಾಥ ಕೊಳ್ಳಾರ	203.29	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಬರವಾಡು (ಬಳ್ಳಿವಾರ), ಸಂಗನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗುದಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107877)	50.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವಾಡು, ಕಂಟ ಮತ್ತು ಅಲಿಯಾಜಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (10818)	50.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭತ್ತವೂರು, ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ ಮತ್ತು ಚಿಮ್ಮಕೋಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (105925)	49.28		0.40			ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಪುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.52	0.80			0.804	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀಲಮನೆಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.11	10.54			10.54	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣಮಳಕಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.52	2.78			2.78	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಪುಣೀಡು 1 ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವರ್ಗ ಇಂಡಂಟ್:93042) (104 ಕಂಪಿ)	14.10	9.06			9.06	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫಾಟಕಾಂಗವ್ವ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ	4.18	3.02			3.02	ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಬಾಣನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಾಣನೂರು ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (97841)	5.75	5.74			5.74	ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಧುಪುರವಾಡು ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107861)	40.00	25.36			25.360	ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೈಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108092)	15.00	-			-	ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಣನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108110)	40.00	-			-	ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಾಜು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108306)	15.00	-			-	ಮುಗಿದಿದೆ.
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೇವಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108111)	30.00	23.24			23.240	ಮುಗಿದಿದೆ.
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಳಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108085)	20.00	-			-	ಮುಗಿದಿದೆ.
13	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108002)	30.00	23.39			23.390	ಮುಗಿದಿದೆ.
14	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರನೂರು ತಾಂಡಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108095)	12.00	8.96			8.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ST Resolved						
15	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾವಣ್ಣ ಗೋಡಾದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108712)	15.00	-			-	ಮುಗಿದಿದೆ.
			General						
16	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊರಗು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108693)	42.66	12.79			12.790	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
			Package:- 1 (work indent. 112055)						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108705)	40.00	438.44	0.20	ತಾರದಾ ಕೆಂಪಕಟ್ಟೆ ಫಾಲ್ಗು	438.44	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋನಮ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108106)	31.21		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.



3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಗಚ್ಚಿರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107864)	40.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಟಕಚಂಚೂಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107867)	40.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಬಚೇಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107873)	15.00		0.13			ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣಮೆಳಕುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108713)	30.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108309)	20.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಂಜನಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108809)	40.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಕುರ ತಾಂಡಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108709)	20.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಣಿಕಟ್ಟರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108144)	30.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಂಡ್ರಿ ತಾಂಡಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108299)	30.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಣಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108104)	20.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
13	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗರ್ವಾ ತಾಂಡಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108089)	20.00		0.13			ಮುಗಿದಿದೆ
14	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆಳಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108088)	50.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ
15	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108700)	20.00		0.13			ಮುಗಿದಿದೆ
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿಲ್ಲಾಡ	ಜಿಲ್ಲಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾಡ(ಕೆ), ಹಾಗು(ದ), ಹೊಳಗಾಪುರ, ಜಿಂಮೇಗಾವ, ಮಾಳೇಗಾವ, ಭವಾನಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಗ್ರಾಮ, ಮದನೂರ, ವಿಜೇಗಾವ, ಸೋನಾಳ, ಕೋಳನಮಾಡ, ಮುಧೋಳ(ಕೆ), ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕ(ಜೆ), ಕೋಣಾರ್, ಲಾಭಾ, ಇವರಗಾವ, ಪಾಮಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬೊಂಕಿ, ಕರಂಜಾ ತಾಂಡಾ	397.35	132.43	2.75	ಗುರುನಾಥ ಕೋಳೂರ್	132.43	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿಲ್ಲಾಡ	ಕಾಂಪೂರ ತಾಂಡಾ, ಕೋಣಾಪುರ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವ, ಬೀಣ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವ, ಮೋಣ ಕಂಕರ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವ, ಹೆಮಾ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವ, ವಿಲರ ತಾಂಡಾ ಆಲೂರ(ಕೆ), ಭವನಾ ತಾಂಡಾ ಆಲೂರ(ಕೆ), ಬಂಕಿ ತಾಂಡಾ ಆಲೂರ(ಕೆ), ರೂಪಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗುಡಪಳ್ಳಿ, ಎಳೆಲಾರ ತಾಂಡಾ, ಭಾವನಾ						
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿಲ್ಲಾಡ	ಜಿಲ್ಲಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀವನೂರ, ಕುಮಾರಪುರ, ಬೆಡ, ಹುಲಸೂರ, ಕಾಳಗಾಪುರ, ಕೋಳಗಾಳ, ಮುರ್ಗ(ಕೆ), ಕೋಣಾ ಪಾಡಿ, ಬಳಪ್ಪ(ದ), ಕೋಣ್ಣೇಕೆರೆ, ಕುಟ್ಟಾಳ, ವಾಡಪಳ್ಳಿ, ಜಂಬಗಿ, ಕಂಕುಡಾಯಿ ತಾಂಡಾ ಬೊಂಕಿ, ಕುಲಪ್ಪ ತಾಂಡಾ ಬೊಂಕಿ ಮತ್ತು ಪುಣಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬೊಂಕಿ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.	100.00	55.12	0.9	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಆಲ್ವಾಜೆ	55.12	ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿಲ್ಲಾಡ	ಜಿಲ್ಲಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಣೇಶಪೂರ (ಯು), ದೋಂಗರಗಾವ, ಹಂದಿಕೇರ, ಹುಲಸೂರ, ಸಂಗಮ, ಹಕ್ಕಾಳ, ಕೊಟ್ಟಾಳ, ರಾಮಪುರ ತಾಂಡಾ, ಮುರ್ಗ (ಕೆ), ಕರಕ್ಕಾಳ, ಬೆಮ್ಮ, ಮುಧೋಳ (ಕೆ), ಚಿಕ್ಕ (ಜೆ), ವಡಗಾಂವ ಮತ್ತು ಸಂಗಾರಮ ತಾಂಡಾ ವಲ್ಲೆಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನ	100.00	17.50	0.75	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಆಲ್ವಾಜೆ	17.50	
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿಲ್ಲಾಡ	ಜಿಲ್ಲಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಥಾಳು ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ದೆವರಾ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ದಾರವಾರ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ಭವಾ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ಮಾಡುರಾಜಪಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಸದು ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ದಾದಲಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ನಾಮಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಮಾಹಾದೋಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	0.53	0	ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಿಮ್ಮ	0.53	ಮುಗಿದಿದೆ
ಪೂಜ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(work indent 111239)									

1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನ ಸರಸಂಸ್ಥೆ ತಂಡದ ಕೆಲಸದ, ಬಸ್ಸು ಸಾಂಪನ್ಮೂಲ ತಂಡದ ವಾಹನ ಸಾಂಪನ್ಮೂಲ ತಂಡದ ಚಿಕ್ಕ (ಯು), ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಸಾಂಪನ್ಮೂಲ ತಂಡದ ಗೋದಾರ್ಥ, ಭವಾನಿಗರ ತಂಡದ ಬಾವಲಿಗಂವ, ಮುಧೋಳ (ಬಿ), ಬೋರಗಾ, ಕಮಲನಗರ, ಸಂತಪೂರ, ಬೋರಗಂವ, ಹೆಡಗಾಪುರ, ಪಾಣಿಪುರನೂರ, ಜಂಪಿಗಂವ, ದಾಬಣ (ಬೋ), ಕರಂಜಾ ತಂಡದ ಬೋರಗಂವ, ಮುಸ್ಸು ತಂಡದ, ರಾಂಪೂರ ತಂಡದ, ಭಾವರಾ ಸಾಂಪನ್ಮೂಲ ತಂಡದ ಹುಸ್ಕೇರ, ವಸಂತಾ ತಂಡದ ಮೊಧೋಳ (ಬಿ), ಹಂದಿಕೇರ ತಂಡದ, ಬುಕ್ಕುಲ ತಂಡದ, ಮಾಳೇಗಂವ, ಯಮಾಜಿ ತಂಡದ ಬೋರಗಂವ, ಬುಕ್ಕು ತಂಡದ ಬೋರಗಂವ, ರಮಣ ಬೋರಗಂವ, ಮಾನಸಂಗ ತಂಡದ ಬೋರಗಂವ, ಭವಾ ಸಾಂಪನ್ಮೂಲ ತಂಡದ ಕೋರಕಲ, ಫೂಲಸಂಗ ತಂಡದ ಬೋರಗಂವ, ಸಾಮಗಿರಾಬಾಬಿ ತಂಡದ ಚಿಕ್ಕ (ಜಿ), ಯೇನಾಥ ತಂಡದ ಚಿಕ್ಕ (ಜಿ), ನಿಲೇರ ತಂಡದ, ಕಿರಾದ ಮ್ಯಾಟ್ರಕ್ ಸಂಕರದ ವಸಂತಿಲಯದ ಹಿಂದಿನ ತಂಡದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಪಿ. ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಜರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	259.29	-	2.00	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಅಲ್ಯಾಜ್	-	ಮುಗಿದಿದೆ
ಪೂರೈಕೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:									
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಪಿ. ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.48	3.99	-	ಜಗದೀಶ ಮಿಷನ್	3.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನ ಉಪಕಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91701)	0.47	0.43	-	ಕೃಷ್ಣ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ	0.43	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಪಿ. ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ (93853) (41 ಸಂಖ್ಯೆ)	14.63	-	-	ಜಗದೀಶ ಮಿಷನ್	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನ ಮರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.55	-	-	-	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
ಪೂರ್ವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
ST Reserved									
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನ ಹುಲಗುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಪುರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108540)	45.00	-	0.30	ಪ್ರವೀಣ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನ ಕಲಗುಡ, ಬಿಟ್ಟ (ಕಿ) ಮತ್ತು ಹಂದಿಕೇರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108541)	45.00	-	0.30	ಪ್ರವೀಣ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನ ನಾರಾಯಣಪುರ, ಮಂಜಾಳ ಮತ್ತು ಭೋಸಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಜರಂದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (108543)	43.36	-	0.30	ರವಿ ಪಿ. ಚಿತ್ತಾ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
General									
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನ ಬೆಣ್ಣಾಣಂವ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸ ಸಿ.ಎಸ್. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬೆಣ್ಣಾಣಂವ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108532)	35.57	-	0.30	ರಾಜಕುಮಾರ ಕಾಗಲಾಳಿ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
Package:- 1 (work indent. 111930)									
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನ ಹುಲಸೂರ, ಗಡಿ ಗೋಡಗಂವ, ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೋಟಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108530)	48.00	250.12	0.40	ಗುರುನಾಥ ಕೊಳಲ್ಕರ	250.12	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನ ಗೌರ, ಕಾರಾಬಾದವಾಡಿ ಮಾಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108531)	48.22	-	0.35	-	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನ ಹಿರಣಗಂವ, ಮುಡಪ, ಬೇಡಾಳ (ಕಿ) ವಾಡಿ ಮತ್ತು ಗದಲೇಗಂವ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108534)	45.00	-	0.35	-	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನ ನವಕಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಸಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108536)	43.40	-	0.30	-	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನ ರಾಮಕೇರ್ಥ (ಕಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108537)	45.00	-	0.30	-	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನ ಪೊಳವಾಡಿಯಿಂದ ಪೊಳವಾಡಿ ತಂಡದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಸಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108538)	45.00	-	0.30	-	-	ಮುಗಿದಿದೆ.

5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟೇಸೂರ, ಭಕನಾಳ ಮತ್ತು ಲಾಚದಂತೆ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಎ.ಎ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (108539)	45.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮ್ಭಾರನೂರು ಮತ್ತು ಗುಂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಎ.ಎ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108542)	43.33		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:								
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ಎ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವು. (ಮರ್ಕೆತುಂಬೆ ಸಂ 93847)(4 ಸಂಖ್ಯೆ ;	5.92	0			0	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಎ.ಎ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.43	0.41			0.41	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬೂರು, ಕಲ್ಲೂರು, ಹಿರೇಬೀಡು, ಬೇರೇಬೀಡು, ಹಿರೇಬೀಡು, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ಎ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವು.(93154)	0.52					ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಪನೂರು, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಕುಲಸಾಬಾದವಾಡಿ ಮತ್ತು ಫೊಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ಎ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವು.	0.84	0.84			0.84	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇರೇಬೀಡು, ವರವಳ್ಳಿ (3), ಪುಲಿಂಗಿ, ಕಡೀರವಾಡವಾಡಿ, ಸುಂದಬಂದಗಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ಎ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವು.(93613)	0.92					ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಖ್ಯಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ಎ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವು.(90931)	0.32					ಮುಗಿದಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
SC Reserved								
5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇರೇಬೀಡು, ಮದ್ದೂರು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ಎ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವು. (108464)	50.00	39.28	0.40	ಬುಧ್ಧ ಪ್ರಕಾಶ	39.28	ಮುಗಿದಿದೆ.
Geop.								
5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹೆಂಡ್ರುಳ ಮತ್ತು ಕಡೀರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಎ.ಎ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108546)	43.51	14.63	0.35	ಸಚಿನ್ ಪ್ರಸಾದ	14.63	ಮುಗಿದಿದೆ.
Package:- 1 (work indent. 111734)								
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಣೇನೂರು, ಜನಕಾನೂರು ವಾಡಿ, ಚಿತ್ತಲೂರು ಹಾಗೂ ಕೊಡಂಬುಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ಎ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವು. (108450)	48.75	480.61	0.4	ಗುರುನಾಥ ಕೊಳವ್ವಾ	480.61	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾಮೇಶವಾಡ, ವರವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಭುಮ್ಭನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ಎ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108451)	49.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಪನೂರು, ಹಂದಿಕೇರಾ ಹಾಗೂ ಹಂದಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ಎ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವು. (108452)	49.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದಿಕೇರಾ, ಓಡಗಿ ಹಾಗೂ ಸೊಲ್ವನವಾಡ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ಎ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವು. (108453)	49.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಕುಮಾರವಾಡ ವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಲ್ಲಾಂಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ಎ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವು. (108454)	48.76		0.34			ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋನೇಕೇರಾ, ಹುಮನಾಬಾದ ಹಾಗೂ ತಾಳಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ಎ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವು. (108455)	48.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗನೂರು, ಕುಮಾರವಾಡವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮದಪುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ಎ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108457)	48.53		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂಳ, ಚಂದನವಳ್ಳಿ, ಬೇರೇಬೀಡು ಹಾಗೂ ಬೇರೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ಎ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108459)	49.12		0.40			ಮುಗಿದಿದೆ.

9	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಗೋಡಿ (ಕೆ). ನಂದಗುಂವ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ಡನೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ. (108462)	46.38		0.46			ಮುಗಿದಿದೆ
10	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಗೋಡಿ(ರಾಮನಗರ), ಅಮರಗಾವಿ ನಾಡು ಹಾಗೂ ಸಿಂವಲಂದಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ. (108463)	40.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ
		Package:- 2 (work indent. 111931)						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಗುರು, ಹುಮನಾಬಾದ್, ಯರಗೋಡಿ, ಸದರಗೋಡಿ, ಶಂಕರಗೋಡಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಗೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ (108544)	45.00	41.61	0.30	ವೀರೇಶ್ವರ ಕೆ.ಎ.	41.61	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದನವಾಡು ನಾಡು, ಹೂಮಂತನಾಡು (ಎಸ್.ಬಿ. ಯರಗೋಡಿ, ಭಾಸನವಾಡಿ, ರೋಳನಾಡು, ಕೊಡಿಯಾಳ (ಕರ) ಮತ್ತು ನಿರಗೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ (108545)	45.00		0.4			ಮುಗಿದಿದೆ
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ್(ರ) ಜಿಲ್ಲಾ-1: ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (93824) (7ನೆಯ)	2.07	-			-	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ್(ರ) ಜಿಲ್ಲಾ-1: ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವು : 93824; (16 ನೆಯ)	5.36	-			-	ಮುಗಿದಿದೆ
		ಜೊತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
		SC Reserved						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಡೋಡು, ನಾಡೋಡು, ಬೀದೇಮನೋಡಿ (ಬಿ) ಮತ್ತು ಹೊನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಂಪು (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (108125)	40.15	-	0.25	ಆನೀಲ ಕುಮಾರ ರಾಜೋಡ	-	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಡೋಡು, ಬಂದನಗೋಡು, ಹೊನ್ನೂರು (ಬಿ) ಮತ್ತು ಹೊನ್ನೂರು (ಕೆ) ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಂಪು (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108126)	35.00	-	0.20	ಕಾರ್ತಿಕ ಕಣೇರಿ	-	ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಗೋಡು ಸಿಂವಲಂದಗಿ, ಪಾಕನವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರೋಷನೋಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಂಪು (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107970)	35.00	-	0.20	ಆನೀಲ ಕುಮಾರ ರಾಜೋಡ	-	ಮುಗಿದಿದೆ
		Package:- 1 (work indent. 112005)						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕಂಡಾ, ಮೋಡಾಳ ಮತ್ತು ಭಂಗೋಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಂಪು (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108127)	32.12	25.77	0.30	ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ್ ವಡಗರೆ	25.77	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನೂರು, ಕೋಳಾರ (ಬಿ), ಅನಂತರವಾಡಿ, ಸೋಮನೂರು ಮತ್ತು ಬಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಂಪು (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108014)	48.00		0.30			
		Package:- 2 (work indent. 112604)						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಾರನಾ, ಅಯ್ಯನೂರು, ಕುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಬಾಳಗೋಡು (ಬಿ) ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಂಪು (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108015)	45.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋದನವಳ್ಳಿ, ನಾಗೋಡು, ಕಡವಾಡ ಮತ್ತು ಬರೀಲಾವಾಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಂಪು (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (107798)	45.00		0.40			ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಪ್ಪರ, ಸುಬ್ಬನೂರು, ಮಲಕಾಪುರ, ಮತ್ತು ಪಾಕನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಂಪು (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108016)	45.00	44.84	0.40	ಸಚಿನ್ ಕೊಕ್ಕರೆ (ಗುರುನಾಥ ಕೊಕ್ಕರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿ. ತ್ತೆ. ಲಿ)	44.84	ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ರೇಕೋಡಿ, ಬಂದನಗೋಡಿ, ಮಲಕಾಪುರ ಮತ್ತು ಬಾಳಗೋಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಂಪು (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108123)	40.00		0.40			ಮುಗಿದಿದೆ
		Package:- 3 (work indent. 111737)						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ನಿರ್ಗಾಳಿ ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107148)	20.00	106.48	0.15	ಮಹೇಶ್ ಚಂಪಾಮಣಿ	106.48	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(107151)	14.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ

(4)

3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ದಿ)	ಮುಖಾಬಾದ್ ಕಾಲ್ವುಟಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107164)	14.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ದಿ)	ಮುಖಾಬಾದ್ ಕಾಲ್ವುಟಿನ ಹಾಗೂನೇಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107170)	14.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ದಿ)	ಮುಖಾಬಾದ್ ಕಾಲ್ವುಟಿನ ಕರಣನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107171)	14.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ದಿ)	ಮುಖಾಬಾದ್ ಕಾಲ್ವುಟಿನ ಉಡಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107172)	14.78		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ದಿ)	ಮುಖಾಬಾದ್ ಕಾಲ್ವುಟಿನ ಮಣ್ಣಾವ್ವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107176)	29.00		0.15			ಮುಗಿದಿದೆ
8	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ದಿ)	ಮುಖಾಬಾದ್ ಕಾಲ್ವುಟಿನ ಬೇದಕುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107173)	15.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
9	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ದಿ)	ಮುಖಾಬಾದ್ ಕಾಲ್ವುಟಿನ ಒಸಿರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107177)	10.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ
10	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ದಿ)	ಮುಖಾಬಾದ್ ಕಾಲ್ವುಟಿನ ಬದಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107178)	10.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ
11	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ದಿ)	ಮುಖಾಬಾದ್ ಕಾಲ್ವುಟಿನ ಮಂಗಳಗೌಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107179)	11.05		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಕಾಲೋನಿ ರೊಲಿಪುರ, ಭತ್ತಪುರ, ಚಾಂಪೂಳ ಮತ್ತು ಬಸಂತಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.65	10.38			10.38	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಡಗಿ, ಬೆಣ್ಣೆನಳ್ಳಿ, ಬಸಂತಪುರ, ಆಲಿಯಂಬರ್ ಮತ್ತು ಭತ್ತೇಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (97642)	17.42	16.29			16.29	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
			ST Reserved						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಕಾಲೋನಿ ಬೆಣ್ಣೆನಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳಗಿ, ಚಾಂಪೂಳ ಮತ್ತು ಮುಳಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (106771)	50.00	37.96	0.25	ಪಂಚವೀರ	37.96	ಮುಗಿದಿದೆ
			Package-1 (work indent. 112008						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಕಾಲೋನಿ ಆಲಿಯಂಬರ್, ಬಸಂತಪುರ, ಯರನಳ್ಳಿ, ತಾಂಬಳ, ಸಂಗನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಾಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107772)	50.00	149.94	0.25	ಶಿವರಾಜ ಪೂಜೇಶ್ವರ	149.94	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಡಗಿ, ಚಾಂಪೂಳ, ಚಮರಾಪುರ, ಬೇಣ್ಣೆನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗುಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108214)	50.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಕಾಲೋನಿ ರೊಲಿಪುರ, ಬಸಂತಪುರ, ಭತ್ತಪುರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107884)	49.52	/	0.25			ಮುಗಿದಿದೆ
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಫಾಲ್ಗುಣಿ	ಫಾಲ್ಗುಣಿ-1: ಫಾಲ್ಗುಣಿ ಕಾಲ್ವುಟಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (93043) (7 ಸಂಖ್ಯೆ)	31.93	11.94			11.94	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಫಾಲ್ಗುಣಿ	ಫಾಲ್ಗುಣಿ ಕಾಲ್ವುಟಿನ ಹುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚವೀರ ಪಂಗಡದ ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.66	1.66			1.66	ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಫಾಲ್ಗುಣಿ	ಫಾಲ್ಗುಣಿ ಕಾಲ್ವುಟಿನ ಬಿಳಿಬೆಂಟೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚವೀರ ಪಂಗಡದ ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.83	6.47			6.47	ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಫಾಲ್ಗುಣಿ	ಫಾಲ್ಗುಣಿ ಕಾಲ್ವುಟಿನ ಭಾಕಂಪು ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚವೀರ ಪಂಗಡದ ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.55	0.00			0.00	ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಫಾಲ್ಗುಣಿ	ಫಾಲ್ಗುಣಿ ಕಾಲ್ವುಟಿನ ಹುಡುಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚವೀರ ಪಂಗಡದ ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.98	0.00			0.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
			ST Reserved						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಫಾಲ್ಗುಣಿ	ಫಾಲ್ಗುಣಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೋಳಿಮ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108120)	20.00	-	0.13	ಅನೀಲ ಕುಮಾರ ರಾಜೇಶ್ವರ	-	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಫಾಲ್ಗುಣಿ	ಫಾಲ್ಗುಣಿ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ಣಗುಡ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108303)	30.00	-	0.25	ಮಹೇಶ ಚೌಧೂರಿ	-	ಮುಗಿದಿದೆ

1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಕರಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಥಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108733)	23.44	-	0.22	ರೇಮೇಶ ಧೂಪ	-	ಮುಗಿದಿದೆ
			ST Reserved.						ಮುಗಿದಿದೆ
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಬಳಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಥಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108116)	30.00	22.77	0.25	ರವಿ ಬಿ. ಚಿತ್ತ	22.77	ಮುಗಿದಿದೆ
			General						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಬೈನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಥಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108118)	15.00	8.79	0.10	ರಾಜಕುಮಾರ	8.79	ಮುಗಿದಿದೆ
			Package:- 1 (work indent 112054						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರಾ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಥಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108300)	20.00	147.80	0.10	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಕಲ್ಯಾಣ	147.80	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಪಂಚೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಥಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107879)	30.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಣಿಕೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಥಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108295)	30.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಥಿ ನಿರ್ಮಾಣ (110806)	20.00		0.15			ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಥಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108707)	20.00		0.15			ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಬರಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಥಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107885)	38.54		0.15			ಮುಗಿದಿದೆ
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿರಾದ	ಬಿರಾದ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಮುತರಡ, ದಾವಲಗಾವ, ಯನಗುಂಡಾ, ಬಲ್ಲೂರ, ಧಾಪಕಮಾಳಗಾವ, ಸಂತಪೂರ, ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ದೋಂಗವ(ಎಸ್), ಸಾವಳ, ಬಿಂದಿಕೇರಾ, ಪೇಕೋಣ(ಬಿ.ಎಸ್), ದಗ್ಗಿ, ಬೊರಾಳ, ಪಾಪಾಪೂರ, ಬೆಲೂರ(ಎಸ್), ಕಂದಗುಳ, ಕೋಲ್ಲೂರ, ರತ್ನಾಳ(ಕೆ), ದೋಂಗರಗಾವ, ಪಂಚಾ,	158.09	53.05	1.10	ಗುರುನಾಥ ಕೋಳಲ್ಕರ	53.05	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿರಾದ	ಬಿರಾದ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಕ್ಕಾಳ, ಹೂಳಕ್ರಾ, ಧಾಪರವಾಡಿ, ಭೋರಡಿಮುಖೇಡ, ನಂದಿ ಬೀದಲಗಾವ, ಲಿಂಗಿ ಮತ್ತು ಕಂದಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಪಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಥಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (94024)	50.00	25.84	-	ಸುಭಾಷ್ ಜಾಂಕೆ	25.84	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿರಾದ	ಬಿರಾದ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಹೂಳಕ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಕಲಾಮ ಮುಖಬಂದ ಗುಂಡಿ ತಲಂಗಿ ಪಾನೆವರಗಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಪಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಥಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (93309)	10.24	8.10		ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಟೆ	8.10	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಮೊದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (work indent 111240						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿರಾದ	ಬಿರಾದ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಲ್ಲೇಮೂರ, ನಾಗುರ (ಎಸ್), ಮಾಹಾರಾಜವಾಡಿ, ಪೆಟ್ಟಾಳ, ಅಲೂರ (ಎ), ಧೂಪಕಮಾಳಗಾವ, ಎಕಂದಾ, ಕುರಬುರವಾಡಿ, ಯನಗುಂಡಾ, ಬೆಲ್ಕಾಳ, ಅಣ್ಣಪೂರ, ಮುಕ್ಕುಬೇಡ, ಪಂಚಾ, ನೆಡೋರಾ, ಪಂದಾಳ, ದೋಂಗುಂಡಾ (ಎಸ್), ಪೇಕೋಣ (ಹೋ) ಮತ್ತು ಸೋರಳಿ	122.31	-	1.20	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅಶ್ವಾಪ	-	ಮುಗಿದಿದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರು,

[Signature]

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸೂ.ಮಾಂವಯೋಗ, ಪರಿದರ ಮತ್ತು
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜಾಲಾಂಗಿ ಶಾಲಾ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ

[Circular Stamp]

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ರ.ಹ/ ಕೆ.ಮೀ	ಅನುಬಂಧದ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಆದಾಯ		ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ		ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಅನುಬಂಧದ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಅನುಬಂಧದ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಅನುಬಂಧದ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಅನುಬಂಧದ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ			
						ರಾಜ್ಯ ಕೆ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಗಲ ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ರಾಜ್ಯ ಅನುದಾನ	ಕೇಂದ್ರ ಅನುದಾನ						ಅನುಗುಣವಾಗಿ	ಅನುಗುಣವಾಗಿ	ಅನುಗುಣವಾಗಿ	ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ಹಂತ-03																		
2017-18	ಜಿಲ್ಲಾ	ಹ್ಯಾಂಡ್-145 ರೀತಿಯ ಪಕ್ಕದ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾವಿ - ಸಮೀಪದ ಬಾವಿ - 34 ರ ಸರಾಸರಿ 6 ಮೀ 35.60 ರಿಂದ 6 ಮೀ 90.00 ರವರೆಗೆ (ಅಂದಾಜು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 34	3497.26	4013.12	23.32	5.50	3918.25	-	ಮೆ. ಕಾರಣ ಕೆ.ಎಸ್. & ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	30/06/2016	29/09/2017	29/09/2017	15 ತಿಂಗಳು	ಹೆಚ್	-	-	
		ಹ್ಯಾಂಡ್-146 ರೀತಿಯ ಪಕ್ಕದ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾವಿ - ಸಮೀಪದ ಬಾವಿ - 122 ರ ಸರಾಸರಿ 6 ಮೀ 48.00 ರಿಂದ 6 ಮೀ 108.00 ರವರೆಗೆ (ಅಂದಾಜು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 122	2696.60	3538.16	1.00	5.50	3459.25	-	ಮೆ. ಕೋಲಾರ್ ಕೆ.ಎಸ್. & ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	30/06/2016	29/09/2017	29/09/2018	27 ತಿಂಗಳು	ಹೆಚ್	-	-	
		ಹ್ಯಾಂಡ್-147 ರೀತಿಯ ಪಕ್ಕದ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾವಿ - ಸಮೀಪದ ಬಾವಿ - 123 ರ ಸರಾಸರಿ 6 ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6 ಮೀ 60.00 ರವರೆಗೆ (ಅಂದಾಜು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 123	2320.77	2641.63	0.35	3.75	2608.26	-	ಮೆ. ಕಾರಣ ಕೆ.ಎಸ್. & ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	30/06/2016	29/09/2017	29/09/2017	15 ತಿಂಗಳು	ಹೆಚ್	-	-	
		ಹ್ಯಾಂಡ್-148 ರೀತಿಯ ಪಕ್ಕದ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾವಿ - ಸಮೀಪದ ಬಾವಿ - 75 ರ ಸರಾಸರಿ 6 ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6 ಮೀ 52.20 ರವರೆಗೆ (ಅಂದಾಜು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 75	3200.06	3548.58	19.10	5.50	3470.81	-	ಶ್ರೀ ಸಂಯೋಜಿತ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್	07-08-2016	07-10-2017	30.03.2018	19 ತಿಂಗಳು	ಹೆಚ್	-	-	
						6.60	7.00											
						0.26	10.00											
						0.48	15.00											
						0.39	16.00											
2018-19																		
ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.																		
ಹಂತ-04 ಘಟಕ- 01																		
2019-20	ಜಿಲ್ಲಾ	ಹ್ಯಾಂಡ್-170(ಬಿ)ರೀತಿಯ ಪಕ್ಕದ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾವಿ - ಸಮೀಪದ ಬಾವಿ - 34 ರ ಸರಾಸರಿ 6 ಮೀ 25.00 ರಿಂದ 6 ಮೀ 32.00 ರವರೆಗೆ (ಅಂದಾಜು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 34	692.98		4.60	7.00			ಮೆ. ಕಾರಣ ಕೆ.ಎಸ್. & ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	18-07-2019	17-06-2020	11 ತಿಂಗಳು	ಹೆಚ್	-	-		
		ಹ್ಯಾಂಡ್-170(ಬಿ)ರೀತಿಯ ಪಕ್ಕದ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾವಿ - ಸಮೀಪದ ಬಾವಿ - 123 ರ ಸರಾಸರಿ 6 ಮೀ 53.80 ರಿಂದ 6 ಮೀ 55.35 ರವರೆಗೆ (ಅಂದಾಜು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 123	407.44		1.16	15.00											
		ಹ್ಯಾಂಡ್-170(ಬಿ)ರೀತಿಯ ಪಕ್ಕದ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾವಿ - ಸಮೀಪದ ಬಾವಿ - 6.20 ರಿಂದ 6 ಮೀ 16.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR BHA 7	678.55	4159.43	5.80	5.50	937.50										
		ಹ್ಯಾಂಡ್-170(ಬಿ)ರೀತಿಯ ಪಕ್ಕದ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾವಿ - ಸಮೀಪದ ಬಾವಿ - 10.00 ರಿಂದ 6 ಮೀ 25.00 ರವರೆಗೆ (ಅಂದಾಜು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR BHA 205	776.44		6.10	5.50											
		ಹ್ಯಾಂಡ್-170(ಬಿ)ರೀತಿಯ ಪಕ್ಕದ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾವಿ - ಸಮೀಪದ ಬಾವಿ - 11 ರ ಸರಾಸರಿ 7.00 ರಿಂದ 6 ಮೀ 24.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 11	1253.63		9.10	7.00											
		ಹ್ಯಾಂಡ್-171 ರೀತಿಯ ಪಕ್ಕದ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾವಿ - ಸಮೀಪದ ಬಾವಿ - 122 ರ ಸರಾಸರಿ 6 ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6 ಮೀ 18.00 ರವರೆಗೆ (ಅಂದಾಜು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 122	1119.50	1220.97	8.20	7.00	440.17		ಶ್ರೀ ಸಂಯೋಜಿತ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್	18-07-2019	17-06-2020	6 ತಿಂಗಳು	ಹೆಚ್	-	-		

ಕ್ರಮ	ವಿವರ	ಅಧಿಕಾರವಹಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ	ರಹಿತ/ಪರಿಮಿತ	ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಆದಾಯ		ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ		ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದುದು	ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಅನುದಾನದ ಪ್ರಗತಿ		
						ಆದಾಯ	ಅನುದಾನ	ಆದಾಯ	ಅನುದಾನ						ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
1	1	ಕ್ಯಾಟರ್-172(ಎ) ಬೀದರ್ ಪಟ್ಟಣ ಬೀದರ್ ಪಟ್ಟಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂಡಳಿ ಆರಂಭಿಕ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 428.28	MDR BID 11	428.28	4597.37	3.66	5.50	11.20	7.00	ಮೆ. ಕೋಲಾರ್ ನಂದನಾಪ್ಪ ಕೆ.ಎಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	13-03-2020	02-12-2021	11 ತಿಂಗಳು	ರೂ.	ಮೊತ್ತ	ಮೊತ್ತ	ಮೊತ್ತ
		ಕ್ಯಾಟರ್-172(ಎ) ಬೀದರ್ ಪಟ್ಟಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂಡಳಿ ಬೀದರ್ - ಮುಖ್ಯ - ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಹೆಚ್ಚು-122 ರ ಸರಕು 79.80 ಕೋಟಿ ರಿಂದ 123.00 ಕೋಟಿ (ಅಂದಾಜು) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	SH 122	1534.40		11.20	7.00										
		ಕ್ಯಾಟರ್-172(ಎ) ಬೀದರ್ ಪಟ್ಟಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂಡಳಿ ಹೆಚ್ಚು-9 ಹೆಚ್ಚು ಸರಕು - ನಿರ್ಗಮನ - ಬೀದರ್ ಪಟ್ಟಣ ಸರಕು ಕೋಟಿ 0.00 ರಿಂದ 17.50 ಕೋಟಿ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR HUM 13	903.93		8.00	5.50										
		ಕ್ಯಾಟರ್-172(ಎ) ಬೀದರ್ ಪಟ್ಟಣ ಬೀದರ್ ಪಟ್ಟಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂಡಳಿ ರಿಂದ ಬೀದರ್ ಪಟ್ಟಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಕು 7.00 ಕೋಟಿ ರಿಂದ 17.00 ಕೋಟಿ (ಅಂದಾಜು) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR BID 10	662.73		6.30	5.50										
		ಕ್ಯಾಟರ್-172 (ಎ) ಬೀದರ್ ಪಟ್ಟಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂಡಳಿ ಹೆಚ್ಚು-9 ರಿಂದ ಬೀದರ್ ಪಟ್ಟಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಕು 0.00 ಕೋಟಿ ರಿಂದ 9.20 ಕೋಟಿ ರವರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR HUM 8	666.30		5.40	7.00										
		ಕ್ಯಾಟರ್-172, ಬೀದರ್ ಪಟ್ಟಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂಡಳಿ ರಿಂದ ಬೀದರ್ ಪಟ್ಟಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಕು 0.00 ಕೋಟಿ ರಿಂದ 17.30 ಕೋಟಿ (ಅಂದಾಜು) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR HUM 19	1454.81	1585.74	8.00	5.50										
				10578.99	11563.51	77.52		1377.67	0.00								

ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನಗಳು	16
ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	5
ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	11

ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಬೀದರ್ ಪಟ್ಟಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂಡಳಿ
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ
ಬೀದರ್

ಅನುಬಂಧ-01

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಷ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	
		ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
1	2017-18	4	ಇಲ್ಲ
2	2018-19	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
3	2019-20	04 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳು (12 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಇಲ್ಲ

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ, ಕುರಗು
 ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ,
 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ,
 ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅನುಬಂಧ - 2 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗ

Annexure 2

LCQ No - 215 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapore

1

DETAILS OF DECLARED NATIONAL HIGHWAYS IN BIDAR DISTRICT FROM 2017-18 TO 2019-20

Sl No	NH No		Stretch/Chainage			Length (Km.)		Lane width	G. Total
	Old	New	Name	From	To	With PWD	With NHAI		
1	161A	161A	The Highway starting from its junction with NH-548C Akot, Patsul, Bhod, Akola, Barshi Takli, Shelu bazaar, Mangrulpur, Manora, Digras, Arni, Dhanoda, Mahur, Sarkhani, Kinvat, Islapur, Hirayatnagar, Bhokar, Mudkhed, Nanded, Osmanpur, Kautha, Mukhed, Barhali, Mukrabad, Lakhmapur, Sawarmal, Nangarga, Wazzar in the state of Maharashtra connecting Aurad, Tuljapur, Mustapur, Markhal, Nawadgeri and terminating at its junction with Bidar Ring Road in the state of Karnataka.	0.00 Km (Vanamarpalli MH-KNT Border)	45.00Km (Bidar Ring Road)	45.00	0.00	Km 0-3, km5.7-6 - Single lane km 3-5.7, 6-46.7 - Intermediate lane	45.00
					Total	45.00	0.00		45.00

Vijay Kumar K.C.

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಜೋಕ್ಷಣಪುರೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
(ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು)